



Rubro:AGUA POTABLE, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ADQUISICIÓN Proyecto:ADQUISICIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
1793	ENCARNACIÓN DE ABAJO / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DEL ALJIBE DE LA COMUNIDAD DE ENCARNACIÓN DE ABAJO.	59,302.00	0.00	59,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	21-06-2011 / 15-07-2011	100 %	100 %	186 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN. NO. MMA/CDSM/188-2011.
OBSERVACIONES.- AL DESAZOLVAR EL ALJIBE, TANTO EN LA PARTE DEL PISO Y APLANADOS, SE OBSERVO QUE PRESENTAN DEMASIADO DESNIVEL, POR TANTO FUE MAYOR LOS VOLUMENES DE MATERIALES REQUERIDOS. RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$ 59,302.00																			
8053	MATEHUALA / SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" (PARA REPOSICIÓN DE TUBERÍA) DE LA PILA DE ALMACENAMIENTO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	95,670.28	0.00	95,670.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-10-2011 / 25-11-2011	100 %	100 %	209 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SR. JOSÉ LORENZO RODRÍGUEZ MEDELLÍN. NO. MMA/CDSM/375-2011.
OBSERVACIONES.- CAMBIA SU DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" (PARA REPOSICIÓN DE TUBERÍA) DE LA PILA DE ALMACENAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, CON UNA LONGITUD DE 288.00 M.L. EN LA XII REUNIÓN DE CONSEJO 20DIC11. 288.00 M.L.																			
		<b>154,972.28</b>	<b>0.00</b>	<b>154,972.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

Rubro:AGUA POTABLE, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:AMPLIACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
119	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. ALDAMA ENTRE CALLE JULIÁN CARRILLO Y CALLE SAN ÁNGEL, COL. SAN JOSÉ, CON UNA LONG. DE 48.00 M.L.	17,504.00	0.00	16,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	CONTRATO	11-04-2011 / 03-06-2011	100 %	100 %	40 PERSONA	48.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. GONZALO PEÑAFLOR MOLINA MMA/CDSM/029-2011
RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$17,503.67																			
121	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CIPRESES Y CALLE OLIVOS, FRACC. LA PROVIDENCIA, CON UNA LONG. DE 78 M.L.	23,106.00	0.00	23,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2011 / 03-06-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	78.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. GONZALO PEÑAFLOR MOLINA MMA/CDSM/029-2011
RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$ 23,105.85																			
122	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RÍO SONORA ENTRE CALLE RÍO VERDE Y CALLE RÍO SANTA MARÍA, COL. MITRAS, CON UNA LONG. DE 75.00 M.L.	26,575.00	0.00	24,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	CONTRATO	11-04-2011 / 03-06-2011	100 %	100 %	60 PERSONA	75.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. GONZALO PEÑAFLOR MOLINA MMA/CDSM/029-2011
RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$ 26,575.45																			
125	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA SAN FRANCISCO ENTRE CALLE SANTA FÉ Y CALLE SAN GUILLERMO Y CALLE SANTA FÉ ENTRE AVENIDA SAN FRANCISCO Y CALLE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, COL. AMPLIACIÓN GUADALUPE, CON UNA LONG. DE 114.00 M.L.	47,657.00	0.00	47,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2011 / 03-06-2011	100 %	100 %	60 PERSONA	114.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO MMA/CDSM/030-2011.
RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$ 47,657.12																			
127	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR NAVA ENTRE CALLE PAULINO MARTÍNEZ Y PROL. XICOTÉNCATL, COL. LAS ÁNIMAS, CON UNA LONG. DE 30.00 M.L.	12,222.00	0.00	12,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2011 / 03-06-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	30.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO MMA/CDSM/030-2011.
RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$ 12,222.35																			
128	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RÍO NILO ENTRE CALLE RÍO SANTA MARÍA Y CARR.	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2011 / 03-06-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	64.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL





SAN JOSE.																							
RECURSO OTROS: LA INVERSION SE DE \$ 55,921.77																							
146	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 92.57 M.L. EN CALLE SAN ANTONIO; ENTRE CALLE RIO COLORADO Y PRIV. RIO COLORADO Y PRIV. RIO COLORADO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE ALFONSO ALVAREZ, COL. MITRAS.	103,821.93	0.00	103,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-03-2011 / 22-04-2011	100 %	100 %	53 PERSONA	92.27 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. EDGAR ADAN REYNA LOPEZ MMA/CDSM/020-2011
RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$103,821.93																							
147	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CON UNA LONGITUD DE 54.00 M.L. EN CALLE HIDALGO; ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y DURANGO. COLONIA REPUBLICA.	43,760.21	0.00	39,460.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-03-2011 / 01-04-2011	100 %	100 %	40 PERSONA	54.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO MMA/CDSM/112-2011.
OBSERVACIONES.- CAMBIA SU DENOMINACION: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 54.00 M.L. EN CALLE HIDALGO; ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE DURANGO, COL. REPUBLICA. RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$ 43,760.21																							
148	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CON UNA LONGITUD DE 101.02 M.L. EN CALLE CONCORD; ENTRE CALLE MEXICANA DE AVIACION Y AVENIDA AEROMEXICO, COLONIA AVIACION.	111,226.04	0.00	111,226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2011 / 29-04-2011	100 %	100 %	60 PERSONA	101.02 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. SERGIO JAVIER MEDRANO RODRIGUEZ MMA/CDSM/022-2011.
RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$ 111,226.04																							
2477	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CON UNA LONGITUD DE 135.00 M.L. PARA CAMPO DE BASE BALL DE VETERANOS, UBICADO EN LA COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS.	54,800.61	0.00	54,800.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-05-2011 / 17-06-2011	100 %	100 %	211 PERSONA	135.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. EDGAR ADAN REYNA LOPEZ MMA/CDSM/111-2011
RECURSO OTROS: EL TOTAL DE LA INVERSION ES DE \$ 54,800.61																							
3395	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE DE 25.23 M.L. EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SINALOA, COL. REPUBLICA.	32,358.14	0.00	29,458.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2011 / 15-11-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	25.23 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- CAMBIA SU DENOMINACION: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 25.23 M.L. EN CALLE ZACATECAS; ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE NAYARIT, COL. REPUBLICA. EN LA XII REUNION DEL 20DIC11. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 32,358.14																							
3468	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONG. DE 78.86 M.L. EN PRIV. BRASIL Y PRIV. PARAGUAY, COL. LAS AMERICAS.	131,832.88	0.00	131,832.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2011 / 30-06-2011	100 %	100 %	124 PERSONA	78.86 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SR. VENUSTIANO ALVIZU LOPEZ MMA/CDSM/141-2011
OBSERVACIONES.- INCLUYE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE. RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$131,832.88																							
6248	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 60.00 M.L. EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE PUEBLA, COL. REPUBLICA.	61,281.01	0.00	61,281.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-09-2011 / 07-10-2011	100 %	100 %	40 PERSONA	60.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. GONZALO PEÑAFLOL MOLINA MMA/CDSM/249-2011
RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 61,281.01																							
7512	MATEHUALA / DRENAJE SANITARIO EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE ORIZABA	210,565.64	51,345.00	48,829.64	0.00	0.00	0.00	102,691.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2011 / 30-06-2011	100 %	100 %	90 PERSONA	210.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	
7513	MATEHUALA / DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOLUCA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y PUEBLA	204,014.00	49,566.00	55,315.00	0.00	0.00	0.00	99,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2011 / 30-06-2011	100 %	100 %	82 PERSONA	235.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	
7514	MATEHUALA / DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y PUEBLA	307,546.46	75,584.00	71,793.46	0.00	0.00	0.00	151,169.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2011 / 30-06-2011	100 %	100 %	125 PERSONA	355.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	
7515	MATEHUALA / DRENAJE SANITARIO EN CALLE MICHOACAN Y GUERRERO, ENTRE CALLE IRAPUATO Y GUERRERO, Y ENTRE MICHOACAN Y JALISCO	151,205.41	37,787.00	30,644.41	0.00	0.00	0.00	75,574.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2011 / 30-06-2011	100 %	100 %	65 PERSONA	150.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	
8043	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 104.00 M.L. EN CALLE JESUS GARCIA; ENTRE CALLE MARIANO VAZQUEZ Y LEONA VICARIO, COL. CENTRO.	123,518.74	0.00	123,518.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2011 / 28-10-2011	100 %	100 %	120 PERSONA	104.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JOSE GUADALUPE MARTINEZ AVILA NO. MMA/CDSM/284-2011
RECURSO OTROS: EL COSTO ES DE \$ 123,518.74																							
8044	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 63.81 M.L. EN ANDADOR MARIANO VAZQUEZ, COL. CENTRO.	88,210.65	0.00	79,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2011 / 28-10-2011	100 %	100 %	90 PERSONA	63.81 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JOSE GUADALUPE MARTINEZ AVILA NO. MMA/CDSM-284-2011
OBSERVACIONES.- PROCED DE LICIT. NO. MMA/CDSM/ALC/AD-131-2011. RECURSO OTROS: EL COSTO ES DE \$ 88,210.65																							
9722	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	210,922.08	0.00	210,922.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-11-2011 /	100 %	100 %	94 PERSONA	194.12 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. EDGAR ADAN

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



		89,294.00	0.00	0.00	89,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
--	--	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL \*, Subprograma:ASISTENCIA TÉCNICA Proyecto:ASISTENCIA TÉCNICA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
153	MATEHUALA / ASISTENCIA TECNICA	673,049.90	0.00	673,049.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-01-2011 / 30-12-2011	100 %	100 %	4 PERSONA	4.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$ 673,049.90																			
		673,049.90	0.00	673,049.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa:SG ELECTRIFICACIÓN, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
6250	MATEHUALA / CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRIMARIA AEREA PARA ALIMENTAR SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ESTADIO DE BEISBOL 20 DE NOVIEMBRE.	161,905.66	0.00	161,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2011 / 30-09-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SR. LEONARDO REYES MEDRANO MMA/CDSM/239-2011.	
		161,905.66	0.00	161,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa:SG ELECTRIFICACIÓN, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
173	CARBONERA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-08-2011 / 20-09-2011	0 %	0 %	30 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SE DIO DE BAJA PORQUE ESTA DUPLICADA.	
	OBSERVACIONES.- ESTA OBRA ESTA DUPLICADA. LAS METAS SON 3 POSTES Y 1 SUBESTACION																			
10279	CARBONERA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA FRENTE A LA SECUNDARIA	143,966.05	47,105.02	47,105.02	0.00	0.00	49,756.01	0.00	0.00	0.00	MIXTA	07-11-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	---	
168	CERRITO BLANCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	30,511.46	0.00	30,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2011 / 16-06-2011	100 %	100 %	15 PERSONA	112.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.	
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA II REUNION DEL 24FEB12.- \$ 30,511.46 LAS METAS SON 0+112 KM ESTA OBRA LA EJECUTARA LA CFE A TRAVES DE CONVENIO CON EL MPIO. RECURSO OTROS: EL TOTAL DE LA INVERSION ES DE \$ 30,511.46																			
157	EJIDO SANTA ANA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA; CALLE GUADALUPE VICTORIA Y VENUSTIANO CARRANZA.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2011 / 16-05-2011	80 %	100 %	25 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA PORQUE ES TA DUPLICADA. RECURSO OTROS: 39,085.91 EST 39085.91 OTROS 25,422.21 EL COSTO TOTAL ES DE \$ 113,594.03 LAS METAS SON 89 M BT-129M MT/1																			
175	EJIDO SANTA ANA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ARAMBERRI.	229,876.06	0.00	222,876.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	CONTRATO	07-03-2011 / 11-04-2011	100 %	100 %	10 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SR. LEONARDO REYES MEDRANO. MMA/CDSM-013-2011 \$ 201,823.33 013-A \$ 28,052.73	
	OBSERVACIONES.- LAS METAS SON 5 POSTES Y 1 SUBESTACION. RECURSO OTROS: EL MONTO DE LA INVERSION ES \$ 229,876.06																			
10277	EL CARMEN / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LADO SUR PONIENTE DEL PUENTE	307,541.73	95,386.18	95,386.18	0.00	0.00	116,769.37	0.00	0.00	0.00	MIXTA	07-11-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	25 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	---	
176	ESTANQUE DE AGUA BUENA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-10-2011 / 15-12-2011	0 %	0 %	25 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO		
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA PORQUE ESTA DUPLICADA. LAS METAS SON 7 POSTES Y 1 SUBESTACION RECURSO OTROS: FISM \$ 80,603.77 EST \$ 80,603.77 OTROS \$ 106,719.49 EL COSTO TOTAL ES DE \$ 267,927.03																			
10276	ESTANQUE DE AGUA BUENA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	267,927.03	80,603.77	80,603.77	0.00	0.00	106,719.49	0.00	0.00	0.00	MIXTA	07-11-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	25 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	---	
155	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE RIO YAQUI ESQ. RIO TAMEZ. COL. LAS MITRAS. CABECERA MUNICIPAL.	24,738.00	0.00	20,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	CONTRATO	18-05-2011 / 16-06-2011	100 %	100 %	15 PERSONA	106.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.	
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA II REUNION DEL 24FEB12.- \$ 24,737.87 LAS METAS SON 0+057 KM ESTA OBRA LA EJECUTARA LA CFE. A TRAVES DE CONVENIO CON EL MPIO. RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 24,737.87																			
156	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	24,737.87	0.00	24,737.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-05-2011 /	100 %	100 %	25 PERSONA	106.00 POSTE	OBRA	COMISION	C.F.E.	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

	ELECTRICA EN CALLE RIO YAQUI. COL. LAS MITRAS.																			15-06-2011	%						FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
	OBSERVACIONES.- LAS METAS SON 0+106 KM. ESTA OBRA LA EJECUTARA LA CFE. A TRAVES DE CONVENIO CON EL MUNICIPIO. RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 24,737.87																											
158	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE COBRE. FRACC. MINERALES	24,368.33	0.00	22,368.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	CONTRATO	18-10-2011 / 16-11-2011	100 %	100 %	15 PERSONA	100.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	ASIGNADA							
	OBSERVACIONES.- 0+100 KM. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 24,368.33																											
162	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE TLAXCALA ESQ. CALLE SONORA COL. REPUBLICA. CABECERA MUNICIPAL.	29,516.01	0.00	26,516.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	CONTRATO	17-05-2011 / 15-06-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	126.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.							
	OBSERVACIONES.- LAS METAS SON 0+126 KM ESTA OBRA LA EJECUTARA LA CFE. A TRAVES DE CONVENIO CON EL MUNICIPIO. RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 29,516.01																											
163	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE RIO PEÑA. FRACC. MINERALES	14,584.34	0.00	11,684.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	CONTRATO	17-05-2011 / 15-06-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	55.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	CFE							
	OBSERVACIONES.- LAS METAS SON 0+055 KM RECURSO OTROS: CON UNA INVERSION TOTAL DE \$ 14,584.34																											
166	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE TLAXCALA. COL. REPUBLICA.	8,611.68	0.00	7,611.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	CONTRATO	17-05-2011 / 15-06-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.							
	OBSERVACIONES.- LAS METAS SON 0+023 KM RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 8,611.68																											
169	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ABEL. COL. SAN JOSE.	173,806.54	0.00	156,806.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	CONTRATO	07-03-2011 / 11-04-2011	100 %	100 %	35 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SR. LEONARDO REYES MEDRANO. MMA/CDSM-012-2011							
	OBSERVACIONES.- LAS METAS SON 5 POSTES Y 1 SUBSTACION RECURSO OTROS: EL COSTO DE LA INVERSION ES DE \$ 173,806.54																											
1658	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA SECUNDARIA SUBTERRÁNEA EN CALLE TOMÁS ZARATE SÁNCHEZ, FRACC. MATEHUALA (PIES DE CASA).	80,255.93	0.00	80,255.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2011 / 27-05-2011	100 %	100 %	100 PERSONA	104.00 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SR. LEONARDO REYES MEDRANO. MMA/CDSM-063-2011							
	OBSERVACIONES.- LAS METAS SON 0+104 KM. RECURSO OTROS: AJUSTE DERIVADO DE LA ADJUDICACION.																											
2417	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LAGO DE PATZCUARO Y SIMÓN BOLIVAR, COL. VISTA HERMOSA.	10,153.61	0.00	10,153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2011 / 31-05-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	CFE							
	RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 10,153.61																											
3444	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE 02 DE JUNIO, FRACC. SAN FRANCISCO. CABECERA MUNICIPAL.	27,877.98	0.00	22,277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	CONTRATO	17-06-2011 / 16-07-2011	100 %	100 %	15 PERSONA	83.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.							
	RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 27,877.98																											
6251	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE SITRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE DURANGO DE LA COL. REPÚBLICA.	10,794.53	0.00	8,594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	CONTRATO	18-10-2011 / 16-11-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	45.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.							
	OBSERVACIONES.- 0+045 KM DE LINEA DE BAJA TENSION.																											
6292	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA. COL. ANTORCHISTA 2A. SECCIÓN	348,903.25	0.00	348,903.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-10-2011 / 30-11-2011	100 %	100 %	375 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SR. LEONARDO REYES MEDRANO. MMA/CDSM/309-2011							
	RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 348,903.25																											
8019	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE COLIMA ESQ. CON CALLE SALTILLO, COL. REPÚBLICA.	16,387.67	0.00	16,387.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-12-2011 / 21-01-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	52.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	CFE							
	OBSERVACIONES.- CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 0+052 LINEA DE BAJA TENSION. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 16,387.67																											
8031	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE REP. DE BOLIVIA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE MATAMOROS COL. LAS CUMBRES.	16,245.02	0.00	16,245.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-12-2011 / 21-01-2012	100 %	100 %	15 PERSONA	50.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.							
	OBSERVACIONES.- CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 0+050 KM RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 16,245.02																											
8039	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE RAFAEL NÁJERA COL. LAS CUMBRES (ENTRE RÍO LERMA Y RÍO JORDÁN)	11,147.53	0.00	11,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-12-2011 / 21-01-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	38.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.							

OBSERVACIONES.- CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 0+038 KM. LINEA DE BAJA TENSION. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 11,147.53																										
9811	MATEHUALA / OBRAS DE ELECTRIFICACION DEL CONVENIO ENTRE CFE-SEDESORE-MUNICIPIO.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2011 / 31-12-2011	0 %	0 %	355 PERSONA	5.00 KILÓMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA ASIGNADA.
OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA PORQUE YA ESTAN DADAS DE ALTA POR SEDESORE \$ 919453.85																										
9980	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CALLE 2 DE MARZO, LUCHA Y PRIVADA VICTORIA, COL. AMPLIACIÓN ANTORCHISTA.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	05-12-2011 / 31-12-2011	0 %	0 %	35 PERSONA	1.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OBSERVACIONES.- SE CANCELA PORQUE ESTA DUPLICADA. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 524,537.27																										
9981	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA LADO SUR PONIENTE DEL PUENTE LOCALIDAD EL CARMEN.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	05-12-2011 / 31-12-2011	0 %	0 %	35 PERSONA	1.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
9983	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA COL. VISTA HERMOSA.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	05-12-2011 / 31-12-2011	0 %	0 %	35 PERSONA	1.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA ESTA DUPLICADA.																										
9993	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA LOCALIDAD SANTA LUCÍA.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	05-12-2011 / 31-12-2011	0 %	0 %	35 PERSONA	1.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OBSERVACIONES.- OBRA DUPLICADA. POR ESO SE DA DE BAJA.																										
9994	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA, ATRÁS DE LA IGLESIA. LOCALIDAD SANTA CRUZ.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	05-12-2011 / 31-12-2011	0 %	0 %	35 PERSONA	1.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
9995	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA LOCALIDAD PASTORIZA.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	05-12-2011 / 31-12-2011	0 %	0 %	35 PERSONA	1.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
9996	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN VICENTE.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	05-12-2011 / 31-12-2011	0 %	0 %	35 PERSONA	1.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA ESTA DUPLICADA.																										
10275	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE 2 DE MARZO, LUCHA Y PRIVADA VICTORIA, COLONIA ANTORCHISTA	524,537.27	184,931.82	184,931.82	0.00	0.00	154,673.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	07-11-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	220 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	--
10281	MATEHUALA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA, VISTA HERMOSA	285,155.09	89,750.07	89,750.07	0.00	0.00	105,654.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	07-11-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	50 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	--
10284	PASTORIZA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	276,459.67	80,699.34	80,699.34	0.00	0.00	115,060.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	07-11-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	--
3393	PIEDRA BLANCA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA.	25,990.68	0.00	23,390.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2011 / 16-07-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	82.00 KILÓMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	C.F.E.
RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$ 25,990.68																										
170	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	206,819.29	0.00	206,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-03-2011 / 11-04-2011	100 %	100 %	10 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SR. LEONARDO REYES MEDRANO. MMA/CDSM-014-2011 2 SUBESTACIONES
OBSERVACIONES.- LAS METAS SON 4 POSTES Y 2 SUBESTACIONES RECURSO OTROS: EL COSTO DE LA INVERSION ES \$ 206,819.29																										
10285	SAN VICENTE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	528,375.96	160,563.87	160,563.87	0.00	0.00	207,248.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	07-11-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	60 PERSONA	14.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	--
177	SANTA ANA DE ARRIBA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-10-2011 / 15-12-2011	0 %	0 %	25 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA PORQUE ESTA DUPLICADA CON LA QUE DIO DE ALTA SEDESORE. LAS METAS SON 7 POSTES Y 1 SUBESTACION RECURSO OTROS: FISM 88, 067.34 EST \$ 88,067.34 OTROS \$ 110,269.21 EL COSTO TOTAL ES DE \$ 286,403.89																										
10278	SANTA ANA DE ARRIBA / AMPLIACION DE RED DE	113,594.03	39,085.91	39,085.91	0.00	0.00	35,422.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	07-11-2011 /	100 %	100 %	25 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	COMISION	--



	DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE GPE. VICTORIA Y VENUSTIANO CARRANZA												31-12-2011	%							FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	
10280	SANTA ANA DE ARRIBA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA , SANTA ANA PTE.	286,403.89	88,067.34	88,067.34	0.00	0.00	110,269.21	0.00	0.00	0.00	0.00		MIXTA	07-11-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	40 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	---	
10283	SANTA CRUZ / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, ATRÁS DE IGLESIA	101,836.03	31,351.32	31,351.32	0.00	0.00	39,133.39	0.00	0.00	0.00		MIXTA	07-11-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	---		
10282	SANTA LUCÍA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	344,259.24	97,432.01	97,432.01	0.00	0.00	149,395.22	0.00	0.00	0.00		MIXTA	07-11-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	---		
		<b>4,495,393.77</b>	<b>994,976.65</b>	<b>2,262,394.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,190,102.69</b>	<b>0.00</b>	<b>47,920.00</b>	<b>0.00</b>												

Rubro:ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa:SG ELECTRIFICACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
7931	MATEHUALA / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA HÍBRIDA EN FRACC. MATEHUALA (CALLE DARO RANGEL) PARA 19 VIVIENDAS.	318,550.80	0.00	318,550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-10-2011 / 30-11-2011	100 %	100 %	95 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SR. LEONARDO REYES MEDRANO NO. MMA/CDSM/310-2011.	
	OBSERVACIONES.- CONSTA DE 2POSTES Y UNA SUBESTACION DE 37.5 KVA. 115 MTS. MTS. DE RED SECUNDARIA SUB TERRANEA CUATRO REGISTROS PARA RED SUBTERRANEA, ALUMBRADO PUBLICO CON 7 LUMINARIAS Y CINCO POSTES METALICOS DE 7 MTS. Y 70 MTS. DE LINEA PRIMARIA PARA13,200 VOLTS. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 318,550.80																			
		<b>318,550.80</b>	<b>0.00</b>	<b>318,550.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										

Rubro:ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS, Programa:SG ELECTRIFICACIÓN, Subprograma:NO CONVENCIONAL Proyecto:NO CONVENCIONAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
7471	EL HERRERO / SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES	50,620.00	25,000.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2011 / 30-11-2011	100 %	100 %	10 PERSONA	2.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO		
174	MATEHUALA / SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-10-2011 / 15-12-2011	0 %	0 %	70 PERSONA	14.00 PANEL SOLAR	OBRA	AYUNTAMIENTO	SE DIO DE BAJA.	
	OBSERVACIONES.- ESTA OBRA SE DIO DE BAJA EN LA VIII REUNION DEL 19AGO11, SE UTILIZARA PARA LA PROPUESTA DE ALTA DE PROYECTOS DEL RUBRO DE ELECTRIFICACION.																			
6291	MATEHUALA / SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLANTA SOLAR DE 80 WATTS LOCALIDAD LUZ DE ABAJO	25,310.00	0.00	25,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-12-2011 / 02-01-2012	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PANEL SOLAR	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOPORTE SOLAR, S.A. DE C.V. CONTRATO NO. 406	
	RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 25,310.00																			
7469	SAN JOSE DE LOS OLIVAS / SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES	278,410.00	137,500.00	140,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2011 / 30-11-2011	100 %	100 %	55 PERSONA	11.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO		
7470	SAN MIGUEL DE LOS CASTILLO / SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES	177,170.00	87,500.00	89,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2011 / 30-11-2011	100 %	100 %	35 PERSONA	7.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO		
		<b>531,511.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>281,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										

Rubro:FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa:XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS \*, Subprograma:PROG. EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:PROG. EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
9825	MATEHUALA / APORTACIÓN AL HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MATEHUALA, A.C. PARA COMBATIR EL INCENDIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PLAN.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	70,150 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	
	RECURSO OTROS: LA APORTACION DE POR \$ 50,000.00																			
		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										

Rubro:FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:APOYOS DIRECTOS \*2 Proyecto:APOYOS DIRECTOS \*2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
12735	ALVAREZ / 4) TALLER AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA DE LA CONSOLIDACIÓN	9,583.00	0.00	0.00	4,791.50	0.00	0.00	4,791.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.

	DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.																			
12751	ALVAREZ / 1) TALLER PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR DIRIGIDO A NIÑOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	13,710.00	0.00	0.00	6,855.00	0.00	0.00	6,855.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
671	ARROYITO DEL AGUA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. LAZARO CARDENAS" EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
672	CARBONERA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	43,416.00	0.00	0.00	43,416.00	0.00	0.00	43,416.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	17 PERSONA	17.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
670	DIECISEIS DE SEPTIEMBRE / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. ZEFERINO FLORES" EN LA LOCALIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE.	7,662.00	0.00	0.00	7,662.00	0.00	0.00	7,662.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	3 PERSONA	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
673	EL CARMEN / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. VICENTE GUERRERO" LOCALIDAD EL CARMEN	20,431.00	0.00	0.00	20,431.00	0.00	0.00	20,431.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	8 PERSONA	8.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
678	EL HERRERO / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. JULIAN CARRILLO" LOCALIDAD EL HERRERO.	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
679	EL MEZQUITE / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. REVOLUCION" EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE.	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
677	EL VAQUERO / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. FRANCISCO I. MADERO" LOCALIDAD EL VAQUERO.	10,216.00	0.00	0.00	10,216.00	0.00	0.00	10,216.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	4 PERSONA	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
676	ESTANQUE DE AGUA BUENA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. JUAN SARABIA" LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA.	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CONS PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
680	LA CONCEPCIÓN / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. FRANCISCO SARABIA" LOCALIDAD LA CONCEPCION	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
681	LA JOYA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. BENITO JUAREZ" LOCALIDAD LA JOYA.	22,985.00	0.00	0.00	22,985.00	0.00	0.00	22,985.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	9 PERSONA	9.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
684	LOS POCITOS / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. PLAN DE SAN LUIS" EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS.	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
235	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. BENEMERITO DE LAS AMERICAS"	45,970.00	0.00	0.00	45,970.00	0.00	0.00	45,970.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 15-12-2011	100 %	100 %	18 PERSONA	18.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
244	MATEHUALA / ACCIONES SOCIALES A TRAVES DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMA " EDUCANDONOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD".	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2011 / 30-12-2011	100 %	100 %	250 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	OBSERVACIONES.- CAMBIA SU DENOMINACION: PROGRAMA DE BECAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL SMDIF, PROGRAMA: "APOYO ECONOMICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD". EN LA XII REUNION DE CONSEJO DEL 20DIC11 RECURSO OTROS: CAMBIA SU DENOMINACION: PROGRAMA DE BECAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL SMDIF, PROGRAMA: "APOYO ECONOMICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD".																			
513	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. CLUB DE LEONES T.M."	58,740.00	0.00	0.00	58,740.00	0.00	0.00	58,740.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
529	MATEHUALA / "ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "CLUB DE LEONES # 2"	48,524.00	0.00	0.00	48,524.00	0.00	0.00	48,524.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	19 PERSONA	19.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
532	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. CLUB ROTARIO"	61,294.00	0.00	0.00	61,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	24 PERSONA	24.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
557	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. DAVID G. BERLANGA T.M"	58,740.00	0.00	0.00	58,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
561	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. DAVID G. BERLANGA T.V."	53,632.00	0.00	0.00	53,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	21 PERSONA	21.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
565	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "G.B. LASSO DE LA VEGA T.M."	45,970.00	0.00	0.00	45,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	18 PERSONA	18.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIOS RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
568	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. G. LASSO DE LA VEGA T.V."	30,647.00	0.00	0.00	30,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	12 PERSONA	12.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
571	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. GENERAL MIGUEL ALEMAN"	58,740.00	0.00	0.00	58,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	23 PERSONA	23.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
575	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.M."	53,632.00	0.00	0.00	53,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	21 PERSONA	21.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
589	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA T.V."	33,201.00	0.00	0.00	33,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	13 PERSONA	13.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
590	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.M."	56,186.00	0.00	0.00	56,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	22 PERSONA	22.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
592	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.V."	38,309.00	0.00	0.00	38,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	15 PERSONA	15.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
593	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. JOSE MARIANO JIMENEZ"	38,309.00	0.00	0.00	38,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	75 %	75 %	15 PERSONA	15.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
594	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. JOSE ROSAS MORENO"	58,740.00	0.00	0.00	58,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	75 %	75 %	23 PERSONA	23.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
596	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. JUAN VILLERIAS T.M."	38,309.00	0.00	0.00	38,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	15 PERSONA	15.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
598	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. JULIAN CARRILLO"	20,431.00	0.00	0.00	20,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	8 PERSONA	8.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
600	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. LUCIO SANDOVAL RIVERA"	48,524.00	0.00	0.00	48,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	19 PERSONA	19.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
601	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. LORENZO CORONADO BOULEY"	51,078.00	0.00	0.00	51,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
603	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ T.M."	51,078.00	0.00	0.00	51,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
604	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ T.V."	43,416.00	0.00	0.00	43,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	17 PERSONA	17.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
606	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES"	51,078.00	0.00	0.00	51,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			

633	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. MIGUEL HIDALGO T.V."	40,862.00	0.00	0.00	40,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	16 PERSONA	16.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
634	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. NIÑOS HEROES T.M."	53,632.00	0.00	0.00	53,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	21 PERSONA	21.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
635	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. NIÑOS HEROES T.V."	38,309.00	0.00	0.00	38,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	15 PERSONA	15.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
636	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. RAFAEL NIETO T.M."	48,524.00	0.00	0.00	48,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	19 PERSONA	19.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
639	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. RAFAEL NIETO T.V"	33,201.00	0.00	0.00	33,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	13 PERSONA	13.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
641	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. ROSARIO CASTELLANOS"	28,093.00	0.00	0.00	28,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	11 PERSONA	11.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
662	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. RAFAEL RAMIREZ T.V."	20,431.00	0.00	0.00	20,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 15-12-2011	100 %	100 %	8 PERSONA	8.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
665	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA"	12,770.00	0.00	0.00	12,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
668	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. DRA. MARGARITA GOMEZ PALACIO M."	38,309.00	0.00	0.00	38,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	15 PERSONA	15.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
682	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. BRIGIDA GARCIA DE JUAREZ" EN LA LAGUNITA.	48,524.00	0.00	0.00	48,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	19 PERSONA	19.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
683	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. GUADALUPE VICTORIA T.V" EN LA LAGUNITA.	25,539.00	0.00	0.00	25,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	10 PERSONA	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
686	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. PIPILA" EN EL OJO DE AGUA	56,186.00	0.00	0.00	56,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	22 PERSONA	22.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
733	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. REVOLUCION MEXICANA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	30,647.00	0.00	0.00	30,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	12 PERSONA	12.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
734	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. PONCIANO ARRIAGA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	17,877.00	0.00	0.00	17,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	7 PERSONA	7.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
925	MATEHUALA / MONTOS POR PROGRAMAR DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	0 %	0 %	10 PERSONA	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SE DIO DE BAJA.
OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA EN REUNION DEL 24ENE12. RECURSO OTROS: LA INVERSION ERA DE \$ 138,620.00																			
4417	MATEHUALA / PROGRAMA EMERGENTE PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SITUACION DE VULNERABILIDAD A TRAVES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.	335,351.26	0.00	0.00	335,351.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2011 / 09-12-2011	100 %	100 %	80 PERSONA	80.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACCION ASIGNADA.
OBSERVACIONES.- INVOLUCRA SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS BASICOS POR SIETE MESES A 30 NIÑOS DE LA GUARDERIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, 16 PACIENTES DE LA CASA DE SALUD MENTAL Y 34 INDIGENTES. RECURSO OTROS: PROGRAMA ALIMENTARIO EMERGENTE PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD A TRAVES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.																			
9827	MATEHUALA / PAGO DEL 2% DEL CONVENIO FIRMADO CON EL IEIFE PARA LA VALIDACION DE EXPEDIENTES DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DEL FEAM (FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES 2011). OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS MUNICIPALES RAMO 33 EN PLANTELES EDUCATIVOS.	107,059.01	0.00	0.00	107,059.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-12-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	4,000 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 107,059.01																			
11963	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DIF MUNICIPAL.	102,156.00	0.00	0.00	102,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	0 %	0 %	40 PERSONA	40.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
11966	MATEHUALA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA PADRON EXTRAORDINARIO.	58,740.00	0.00	0.00	58,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	0 %	0 %	23 PERSONA	23.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
12693	MATEHUALA / 1) TALLER DE PINTURA DE LA CONSOLIDACION DE LA REHABILITACION DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA OLLERIA.	29,410.00	0.00	0.00	14,705.00	0.00	0.00	14,705.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12694	MATEHUALA / TALLER DE MUSICA DE LA CONSOLIDACION DE LA REHABILITACION DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA OLLERIA.	11,050.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12695	MATEHUALA / 3) TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA LIBRE DE LA CONSOLIDACION DE LA REHABILITACION DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA OLLERIA.	23,200.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2011 / 30-11-2011	100 %	100 %	144 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12696	MATEHUALA / 4) TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA INFANTIL DE LA CONSOLIDACION DE LA REHABILITACION DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA OLLERIA.	18,950.00	0.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2011 / 31-08-2011	100 %	100 %	144 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12697	MATEHUALA / 5) CURSO DE FUTBOL RAPIDO DE LA CONSOLIDACION DE LA REHABILITACION DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA OLLERIA.	17,290.00	0.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	40 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12698	MATEHUALA / 6) CURSO DE AEROBIC'S DE LA CONSOLIDACION DE LA REHABILITACION DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA OLLERIA.	13,600.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12699	MATEHUALA / 7) CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSOLIDACION DE LA REHABILITACION DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA OLLERIA.	250.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 30-04-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12700	MATEHUALA / 8) CONFORMACION DE RED SOCIAL DE LA CONSOLIDACION DE LA REHABILITACION DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA OLLERIA.	250.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 30-04-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12701	MATEHUALA / 1) TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA DE LA CONSOLIDACION DE LA REHABILITACION DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA OLLERIA.	10,234.00	0.00	0.00	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12702	MATEHUALA / 2) TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, DE LA CONSOLIDACION DE LA REHABILITACION DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA OLLERIA.	10,660.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12703	MATEHUALA / 3) CURSO PREVENCIÓN DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL DE LA CONSOLIDACION DE LA REHABILITACION DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA OLLERIA.	10,389.00	0.00	0.00	5,194.50	0.00	0.00	5,194.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12704	MATEHUALA / 4) CURSO AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA DE LA CONSOLIDACION DE LA REHABILITACION DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA OLLERIA.	9,594.00	0.00	0.00	4,797.00	0.00	0.00	4,797.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12705	MATEHUALA / 5) CURSO COMUNICACION Y RELACION DE PAREJA DE LA REHABILITACION DE LA CONSOLIDACION DE LA REHABILITACION DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA OLLERIA.	9,867.00	0.00	0.00	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12706	MATEHUALA / 6) TALLER DE GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA CONSOLIDACION DE LA REHABILITACION DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA OLLERIA.	17,494.00	0.00	0.00	8,747.00	0.00	0.00	8,747.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12707	MATEHUALA / 1) PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA CONSOLIDACION DE LA REHABILITACION DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA OLLERIA.	36,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-10-2011	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.

12708	MATEHUALA / 2) PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA OLLERÍA.	36,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-10-2011	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12709	MATEHUALA / 1) TALLER DE PINTURA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA LÁZARO CÁRDENAS.	19,590.00	0.00	0.00	9,795.00	0.00	0.00	9,795.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	25 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12710	MATEHUALA / 2) TALLER DE MÚSICA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LÁZARO CÁRDENAS.	10,200.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12711	MATEHUALA / 3) TORNEO DE FÚTBOL RÁPIDO CATEGORÍA LIBRE DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LÁZARO CÁRDENAS.	22,300.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2011 / 31-10-2011	100 %	100 %	144 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12712	MATEHUALA / 4) TORNEO DE FÚTBOL RÁPIDO CATEGORÍA INFANTIL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LÁZARO CÁRDENAS.	18,900.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2011 / 30-09-2011	100 %	100 %	144 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12713	MATEHUALA / 5) CURSO DE FÚTBOL RÁPIDO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LÁZARO CÁRDENAS.	13,110.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-05-2011	100 %	100 %	40 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12714	MATEHUALA / 6) CURSO DE AEROBIC' S DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LÁZARO CÁRDENAS.	11,900.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-08-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12715	MATEHUALA / 7) CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LÁZARO CÁRDENAS.	250.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-05-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12716	MATEHUALA / 8) CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LÁZARO CÁRDENAS.	250.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-05-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12717	MATEHUALA / 1) TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LÁZARO CÁRDENAS.	11,576.00	0.00	0.00	5,788.00	0.00	0.00	5,788.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 30-06-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12718	MATEHUALA / 2) CURSO PREVENCIÓN DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LÁZARO CÁRDENAS.	11,237.00	0.00	0.00	5,618.50	0.00	0.00	5,618.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 30-06-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12719	MATEHUALA / 3) CURSO AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LÁZARO CÁRDENAS.	9,678.00	0.00	0.00	4,839.00	0.00	0.00	4,839.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 30-06-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12720	MATEHUALA / 4) TALLER DE GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LÁZARO CÁRDENAS.	17,665.00	0.00	0.00	8,832.50	0.00	0.00	8,832.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 30-06-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12721	MATEHUALA / 1) PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LÁZARO CÁRDENAS.	27,000.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-10-2011	100 %	100 %	3 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12722	MATEHUALA / 2) PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LÁZARO CÁRDENAS.	27,000.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-10-2011	100 %	100 %	3 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12723	MATEHUALA / 1) TALLER DE PINTURA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	29,407.00	0.00	0.00	14,703.50	0.00	0.00	14,703.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-08-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12724	MATEHUALA / 2) TALLER DE MÚSICA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	11,900.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-08-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

12725	MATEHUALA / 3) TORNEO DE FUTBOL RÁPIDO CATEGORIA LIBRE DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	23,200.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2011 / 30-11-2011	100 %	100 %	144 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12726	MATEHUALA / 4) TORNEO DE FUTBOL RÁPIDO CATEGORIA INFANTIL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	18,950.00	0.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2011 / 31-08-2011	100 %	100 %	144 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12727	MATEHUALA / 5) CURSO DE FUTBOL RÁPIDO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	17,290.00	0.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	40 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12728	MATEHUALA / 6) CURSO DE AEROBIC'S DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	13,600.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-08-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12729	MATEHUALA / 7) CURSO DE TAE KWON DO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	10,200.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-08-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12730	MATEHUALA / 8) CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	237.00	0.00	0.00	118.50	0.00	0.00	118.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 30-04-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12731	MATEHUALA / 9) CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	250.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 30-04-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12732	MATEHUALA / 1) TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	11,470.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12733	MATEHUALA / 1) TALLER PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR DIRIGIDO A NIÑOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	12,024.00	0.00	0.00	6,012.00	0.00	0.00	6,012.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2012 / 31-07-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12734	MATEHUALA / 2) TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO DE LA CONSOLIDACIÓN D ELA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	10,532.00	0.00	0.00	5,266.00	0.00	0.00	5,266.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12736	MATEHUALA / 5) TALLER AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA DIRIGIDO A LOS NIÑOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	13,139.00	0.00	0.00	6,569.50	0.00	0.00	6,569.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12737	MATEHUALA / 6) TALLER DE GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	12,630.00	0.00	0.00	6,315.00	0.00	0.00	6,315.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12738	MATEHUALA / 1) PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	36,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-10-2011	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12739	MATEHUALA / 2) PRESTADORES DE SRVICIO SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEWPORTIVA DE LA COLONIA LA DICHOSA.	36,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-10-2011	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12740	MATEHUALA / 1) TALLER DE PINTURA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	26,010.00	0.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12741	MATEHUALA / 2) TALLER DE MUSICA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	11,220.00	0.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12742	MATEHUALA / 3) CURSO DE AJEDREZ DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA	10,200.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

	DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.																			
12743	MATEHUALA / 3) TORNEO DE FUTBOL RÁPIDO CATEGORIA LIBRE DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	23,200.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2011 / 30-11-2011	100 %	100 %	144 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12744	MATEHUALA / 4) TORNEO DE FUTBOL RÁPIDO CATEGORIA INFANTIL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	19,085.00	0.00	0.00	9,542.50	0.00	0.00	9,542.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2011 / 31-08-2012	100 %	100 %	144 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12745	MATEHUALA / 5) CURSO DE FUTBOL RÁPIDO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	13,890.00	0.00	0.00	6,945.00	0.00	0.00	6,945.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	40 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12746	MATEHUALA / 6) CURSO DE AEROBIC'S DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	11,900.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12747	MATEHUALA / 7) CURSO DE TAI CHI CHUAN-CHI KUNG DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	8,500.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12748	MATEHUALA / 8) CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	250.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 30-04-2012	0 %	0 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12749	MATEHUALA / 9) CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	281.00	0.00	0.00	140.50	0.00	0.00	140.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 30-04-2011	0 %	0 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12750	MATEHUALA / 1) TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	10,819.00	0.00	0.00	5,409.50	0.00	0.00	5,409.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 30-04-2011	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12752	MATEHUALA / 2) TALLER PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	10,961.00	0.00	0.00	5,480.50	0.00	0.00	5,480.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12753	MATEHUALA / 3) TALLER AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	10,332.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12754	MATEHUALA / 4) TALLER AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA DIRIGIDO A LOS NIÑOS. DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	12,090.00	0.00	0.00	6,045.00	0.00	0.00	6,045.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12755	MATEHUALA / 5) TALLER DE GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	10,624.00	0.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12756	MATEHUALA / 1) PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	36,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-08-2011	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12757	MATEHUALA / 2) PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN.	45,000.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-08-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12758	MATEHUALA / 1) ELABORACIÓN DE REGLAMENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	251.00	0.00	0.00	125.50	0.00	0.00	125.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-05-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12759	MATEHUALA / CURSO DE AEROBIC'S DE LA	12,580.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



	CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.												%							
12760	MATEHUALA / 3) CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	254.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-05-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12761	MATEHUALA / 4) CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	249.00	0.00	0.00	124.50	0.00	0.00	124.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-05-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12762	MATEHUALA / 1) CURSO AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCAUDADO Y AUTOESTIMA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	13,532.00	0.00	0.00	6,766.00	0.00	0.00	6,766.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 30-06-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12763	MATEHUALA / 1) PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	9,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 30-10-2011	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12764	MATEHUALA / 2) PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS.	18,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 30-10-2011	100 %	100 %	2 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12765	MATEHUALA / 1) TALLER DE PINTURA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA.	27,938.00	0.00	0.00	13,969.00	0.00	0.00	13,969.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	25 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12766	MATEHUALA / 2) CURSO DE AJEDREZ DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA.	10,200.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12767	MATEHUALA / 3) CURSO DE TAE KWON DO DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA.	10,200.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	0 %	0 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12768	MATEHUALA / 4) CURSO DE BOX DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA.	13,476.00	0.00	0.00	6,738.00	0.00	0.00	6,738.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-08-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12769	MATEHUALA / 5) CURSO DE BEISBOL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA.	15,275.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12770	MATEHUALA / 6) CURSO DE AEROBIC'S DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA.	16,290.00	0.00	0.00	8,145.00	0.00	0.00	8,145.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12771	MATEHUALA / 7) CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA.	250.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 30-04-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12772	MATEHUALA / 8) CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA.	261.00	0.00	0.00	130.50	0.00	0.00	130.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2011 / 30-04-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12773	MATEHUALA / 1) TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA.	10,919.00	0.00	0.00	5,459.50	0.00	0.00	5,459.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-08-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12774	MATEHUALA / 2) PREVENCIÓN DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA.	10,955.00	0.00	0.00	5,477.50	0.00	0.00	5,477.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-08-2012	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12775	MATEHUALA / 3) CURSO AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCAUDADO Y AUTOESTIMA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA.	10,160.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-08-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12776	MATEHUALA / 4) CURSO COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE PAREJA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA.	10,433.00	0.00	0.00	5,216.50	0.00	0.00	5,216.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-08-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	

12777	MATEHUALA / 5) TALLER DE GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA.	10,363.00	0.00	0.00	5,181.50	0.00	0.00	5,181.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-08-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12778	MATEHUALA / 1) PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA.	45,000.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-10-2011	100 %	100 %	3 PERSONA	1.00 PROGRAMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12779	MATEHUALA / 2) PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA	18,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2011 / 31-10-2011	100 %	100 %	2 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12783	MATEHUALA / TALLER DE PINTURA. DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTA HERMOSA.	25,499.00	0.00	0.00	12,749.50	0.00	0.00	12,749.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-10-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12784	MATEHUALA / CURSO DE AJEDREZ DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTA HERMOSA.	10,200.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-10-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12785	MATEHUALA / CURSO DE MÚSICA. DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTA HERMOSA.	23,570.00	0.00	0.00	11,785.00	0.00	0.00	11,785.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-10-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12786	MATEHUALA / CURSO DE TAE KWON DO. DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTA HERMOSA.	10,200.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-10-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12787	MATEHUALA / CURSO DE BOX. DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTA HERMOSA.	12,286.00	0.00	0.00	6,143.00	0.00	0.00	6,143.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-10-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12788	MATEHUALA / CURSO DE BEISBOL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTA HERMOSA.	15,275.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-08-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12789	MATEHUALA / CURSO DE AEROBIC'S DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTA HERMOSA.	16,460.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-10-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12790	MATEHUALA / CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTA HERMOSA.	250.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-08-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12791	MATEHUALA / CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTA HERMOSA.	260.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-08-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12792	MATEHUALA / TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTA HERMOSA.	10,353.00	0.00	0.00	5,176.50	0.00	0.00	5,176.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-08-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12793	MATEHUALA / CURSO PREVENCIÓN DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTA HERMOSA.	10,389.00	0.00	0.00	5,194.50	0.00	0.00	5,194.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-08-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12794	MATEHUALA / CURSO AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTA HERMOSA.	9,594.00	0.00	0.00	4,797.00	0.00	0.00	4,797.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-08-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12795	MATEHUALA / CURSO COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE PAREJA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTA HERMOSA.	9,867.00	0.00	0.00	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-08-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12796	MATEHUALA / TALLER DE GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTA HERMOSA.	9,797.00	0.00	0.00	4,898.50	0.00	0.00	4,898.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-08-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12797	MATEHUALA / PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTA HERMOSA.	45,000.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-08-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12798	MATEHUALA / APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA OBRAS Y ACCIONES HÁBITAT (POLÍGONO	10,618.00	0.00	0.00	5,309.00	0.00	0.00	5,309.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

	24053, COLONIA ANTORCHISTA).																			
12799	MATEHUALA / ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE MÓDULO INTERACTIVO DE COMUNICACIÓN EN CDC DE LA COL. REPÚBLICA (POLÍGONO 24054).	53,620.00	0.00	0.00	26,810.00	0.00	0.00	26,810.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12800	MATEHUALA / CURSO DE COCINA EN EL C.D.C. DE LA COL. REPÚBLICA (POLÍGONO 24054).	36,440.00	0.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12801	MATEHUALA / CURSO BÁSICO DE COMPUTACIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA REPÚBLICA. (POLÍGONO 24054).	46,779.00	0.00	0.00	23,389.00	0.00	0.00	23,390.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2011 / 01-12-2011	100 %	100 %	12 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12802	MATEHUALA / CURSO DE COMPUTACION INTERMEDIO, EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA REPÚBLICA. (POLÍGONO 24054).	46,779.00	0.00	0.00	23,389.00	0.00	0.00	23,390.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12803	MATEHUALA / CURSO DE PINTURA TEXTIL, EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA REPÚBLICA. (POLÍGONO 24054).	54,463.00	0.00	0.00	27,232.00	0.00	0.00	27,231.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12804	MATEHUALA / CURSO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, COL. REPÚBLICA. (POLÍGONO 24054).	30,423.00	0.00	0.00	15,211.00	0.00	0.00	15,212.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12805	MATEHUALA / CURSO DE PREVENCIÓN Y SESIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR (POLÍGONO 24054 COLONIA REPÚBLICA )	32,277.00	0.00	0.00	16,138.00	0.00	0.00	16,139.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12806	MATEHUALA / EQUIPAMIENTO DE MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACIONES EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. REPÚBLICA (POLÍGONO 24054).	145,149.00	0.00	0.00	72,574.00	0.00	0.00	72,575.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	45 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12807	MATEHUALA / APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA OBRAS Y ACCIONES HÁBITAT (POLÍGONO 24054) COLONIA REPÚBLICA.	21,236.00	0.00	0.00	10,618.00	0.00	0.00	10,618.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	8 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12808	MATEHUALA / APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA OBRAS Y ACCIONES HÁBITAT (POLÍGONO 24055, COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS).	10,618.00	0.00	0.00	5,309.00	0.00	0.00	5,309.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	0 %	0 %	8 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12809	MATEHUALA / CURSO DE BISUTERIA, EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL FRACC. BENITO JUÁREZ (POLÍGONO 50924002).	51,892.00	0.00	0.00	25,946.00	0.00	0.00	25,946.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-07-2011 / 30-12-2011	0 %	0 %	22 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12810	MATEHUALA / CURSO BÁSICO DE COMPUTACIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FRACC. BENITO JUÁREZ POLÍGONO 50924002.	88,890.00	0.00	0.00	44,445.00	0.00	0.00	44,445.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	17 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12811	MATEHUALA / CURSO DE INGLÉS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FRACC. BENITO JUÁREZ. POLÍGONO 50924002	59,507.00	0.00	0.00	29,753.50	0.00	0.00	29,753.50	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12812	MATEHUALA / CURSO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN FRACC. BENITO JUÁREZ POLÍGONO 50924002.	30,423.00	0.00	0.00	15,212.00	0.00	0.00	15,211.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	0 %	0 %	7 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12813	MATEHUALA / CURSO DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR. POLÍGONO 5094002	32,277.00	0.00	0.00	16,139.00	0.00	0.00	16,138.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	10 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12814	MATEHUALA / EQUIPAMIENTO DE TALLER DE HERRERIA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FRACC. BENITO JUÁREZ POLÍGONO 50924002.	137,460.00	0.00	0.00	68,730.00	0.00	0.00	68,730.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	17 PERSONA	1.00 PROGRAMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12815	MATEHUALA / CURSO DE SOLDADURA Y HERRERIA, EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FRACC. BENITO JUÁREZ POLÍGONO 50924002	175,854.00	0.00	0.00	123,288.00	0.00	0.00	52,566.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	17 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12816	MATEHUALA / CONTENEDORES DE BASURA, FRACC. BENITO JUÁREZ. POLÍGONO 50924002	296,000.00	0.00	0.00	152,743.00	0.00	0.00	143,257.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	1,250 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
12817	MATEHUALA / APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA OBRAS Y ACCIONES HÁBITAT POLÍGONO 50924002.	31,848.00	0.00	0.00	15,924.00	0.00	0.00	15,924.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	

12939	MATEHUALA / ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE MODULO PARA LA PROMCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA REPÚBLICA.	232,144.00	0.00	0.00	116,072.00	0.00	0.00	116,072.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2011 / 30-11-2011	100 %	100 %	185 PERSONA	1.00 PROGRAMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	TANNIA SAMANTHA ORTIZ AVILA MMA/CDSM-200-2011.
685	NORIA DE LA CABRA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. JUSTO SIERRA" EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LA CABRA.	7,662.00	0.00	0.00	7,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	3 PERSONA	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
687	PASTORIZA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. ANTONIO TORRES" EN LA LOCALIDAD DE PASTORIZA.	12,770.00	0.00	0.00	12,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
688	PIEDRA BLANCA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. INDEPENDENCIA NACIONAL T.M." EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA.	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
715	POTRERO DE SANTA ANA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. MIGUEL HIDALGO" EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SANTA ANA.	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
716	POZO DE SANTA CLARA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. MELCHOR OCAMPO" EN LA LOCALIDAD DE POZO DE SANTA CLARA.	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
717	RANCHO NUEVO / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. JUVENTINO ROSAS" EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.	17,877.00	0.00	0.00	17,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	7 PERSONA	7.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
718	SACRAMENTO / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO" EN LA LOCALIDAD DE EL SACRAMENTO.	43,416.00	0.00	0.00	43,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	17 PERSONA	17.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
719	SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. HEROES POTOSINOS" EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	12,770.00	0.00	0.00	12,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	5.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
720	SAN ANTONIO DE ZARAGOZA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. FLORES MAGON" EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA.	30,647.00	0.00	0.00	30,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	12 PERSONA	12.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
721	SAN CARLOS / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS.	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
724	SAN FRANCISCO DE CALEROS / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. NETZAHUALCOYOTL" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS.	7,662.00	0.00	0.00	7,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	3 PERSONA	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
727	SAN GABRIEL / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. 5 DE MAYO" EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL.	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
728	SAN JOSE DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO) / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. EL PENSADOR MEXICANO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA VIUDA.	7,662.00	0.00	0.00	7,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	3 PERSONA	3.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			
729	SAN JOSÉ DE LAS TROJES / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. 6 DE ENERO DE 1915" EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS TROJES.	25,539.00	0.00	0.00	25,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	10 PERSONA	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																			

731	SAN JOSÉ DEL PLAN / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. SIMON BOLIVAR" EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PLAN.	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																				
735	SANTA CRUZ / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. OBRA DE LA REVOLUCION" EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	10,216.00	0.00	0.00	10,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	4 PERSONA	4.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																				
736	SANTA LUCIA / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. BENITO JUAREZ" EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA.	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																				
737	VIBORILLAS / ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA "E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS.	15,323.00	0.00	0.00	15,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	6 PERSONA	6.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- CADA BENEFICIARIO RECIBE 2 SOBRES DE \$ 236.00 CADA UNO Y 2 DESPENSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA CON COSTO DE \$ 139.48																				
		<b>5,953,200.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,446,972.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

Rubro:FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto:ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
8600	LOS ANGELES / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DE CAMINO RURAL; LOS ANGELES-NORIA DE LOS CONOS, CON UNA LONGITUD DE 0.717 KM.	45,901.20	0.00	0.00	45,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2011 / 22-09-2011	100 %	100 %	200 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. ONESIMO LOPEZ MONCADA NO. MMA/CDSM/189-2011.	
240	MATEHUALA / APORTACION PARA PROYECTOS DE SEÑALIZACION E IMAGEN URBANA.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-05-2011 / 20-07-2011	100 %	100 %	91,489 PERSONA	2.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
241	MATEHUALA / ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA PAVIMENTACION DE CAMINOS.	137,668.80	0.00	0.00	137,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2011 / 29-09-2011	100 %	100 %	200 PERSONA	1.00 PROYECTO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ONESIMO LOPEZ MONCADA NO. MMA/CDSM/186-2011.	
OBSERVACIONES.- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DE CAMINO RURAL; LOS ANGELES- NORIA DE LOS CONOS, CON UNA LONGITUD DE 0.717 KM. \$ 45,901.20 RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 137,668.80																				
		<b>1,683,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,683,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										

Rubro:FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES \*1 Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
239	MATEHUALA / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1,515,489.00	0.00	0.00	1,515,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2011 / 30-04-2011	100 %	100 %	91,489 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	CORPORATIVO R C QUERETARO, S.A. DE C.V. MMA/CDSM/034-2011.	
RECURSO OTROS: EL COSTO DE LA INVERSIÓN ES DE \$ 1,515,489.52																				
1803	MATEHUALA / SUMINISTRO DE VENTILADORES, PARA AULAS DE LA ESCUELA "MARÍA CONCEPCIÓN AGUILAR BLANCO" (ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS).	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 29-04-2011	0 %	0 %	120 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACCION NO ASIGNADA	
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 18 VENTILADORES. RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN ES DE \$ 6,350.00																				
2476	MATEHUALA / ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS EN LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL NORMALISMO MEXICANO.	49,500.68	0.00	0.00	49,500.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2011 / 15-06-2011	100 %	100 %	250 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
RECURSO OTROS: EL TOTAL DE LA INVERSIÓN ES DE \$ 49,500.68																				
2478	MATEHUALA / SUMINISTRO DE ESTANTERIA METALICA Y 500 CAJAS PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL.	28,709.72	0.00	0.00	28,709.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2011 / 15-06-2011	100 %	100 %	82,726 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
OBSERVACIONES.- CAMBIA SU DENOMINACION EN LA I REUNION DEL CONSEJO DEL 24ENE12 POR: SUMINISTRO DE ESTANTERIA METALICA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL. SE ATIENDE A LA INDICACION TURNADAS AL MUNICIPIO, POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA (CEGAIP). RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN TOTAL ES DE \$ 28,709.72																				
8622	MATEHUALA / GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	225,404.59	0.00	0.00	225,404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-11-2011 / 30-11-2011	100 %	100 %	150 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- PAGO ADICIONAL EN COMBUSTIBLES Y GASTOS DE PAPELERIA Y UTILES DERIVADO DEL CIERRE DE EJERCICIO. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 225,404.59																				
9823	MATEHUALA / SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "NORMALISMO MEXICANO".	49,500.68	0.00	0.00	49,500.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2011 / 27-04-2011	100 %	100 %	250 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. IRMA ORTIZ PEREZ.	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN II REUNIÓN DEL 24FEB12 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS EN LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL \\\\\"NORMALISMO MEXICANO\\\\\\". RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES \$ 49,500.68																		
		1,874,954.67	0.00	0.00	1,874,954.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES \*1 Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
3465	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CABLEADO EN TECHUMBRE DE LA PLAZA "LA CONCEPCIÓN".	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-06-2011 / 30-07-2011	100 %	100 %	2,500 PERSONA	1.00 PARQUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SR. RAMIRO HUMBERTO FLORES NO. MMA/CDSM/135-2011.
RECURSO OTROS: EL COSTO DE LA INVERSIÓN ES DE \$ 31,320.00																			
9817	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE ALMACEN DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	350 PERSONA	1.00 CENTRO COMUNITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 10,000.00																			
12780	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA COLONIA OLÍVAR DE LAS ÁNIMAS (MEJORAMIENTO FÍSICO).	891,580.27	0.00	0.00	449,657.27	0.00	0.00	441,923.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	3,500 PERSONA	1.00 PARQUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12781	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE PLAZA OJO DE AGUA (MEJORAMIENTO FÍSICO).	4,514,868.01	0.00	0.00	2,496,364.01	0.00	0.00	2,018,504.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-06-2011 / 18-12-2011	100 %	100 %	1,588 PERSONA	1.00 PARQUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12782	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEPORTIVA VISTA HERMOSA.	1,979,674.05	0.00	0.00	1,079,674.05	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-08-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	485 PERSONA	1.00 PARQUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12938	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL URBANO 2011.	647,457.91	0.00	0.00	274,580.91	0.00	0.00	372,877.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	23-09-2011 / 24-11-2011	100 %	100 %	250 PERSONA	1.00 PARQUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
		<b>8,074,900.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,341,596.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,733,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
154	MATEHUALA / GASTOS INDIRECTOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	2,173,308.62	0.00	1,015,171.89	1,158,136.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-01-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	35 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN ES DE FISM \$ 1,015,171.89 Y DE FFM \$ 1,158,136.73																			
		<b>2,173,308.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015,171.89</b>	<b>1,158,136.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SQ CASAS DE SALUD, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:AMPLIACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2463	MATEHUALA / AMPLIACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DE MATEHUALA (CRI)	653,156.00	0.00	653,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2011 / 01-09-2011	100 %	100 %	325 PERSONA	1.00 CASA DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL
RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN TOTAL ES DE \$ 653,156.00																			
		<b>653,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>653,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SQ CASAS DE SALUD, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
200	EL HERRERO / REHABILITACION DE CASA DE SALUD	343,456.23	0.00	314,859.42	0.00	0.00	0.00	0.00	28,596.81	0.00	CONTRATO	27-06-2011 / 24-09-2011	100 %	100 %	283 PERSONA	1.00 CASA DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. GONZALO PEÑAFLOR MOLINA MMA/CDSM/142-2011
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA II REUNION DEL 24FEB12. CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL HERRERO. SE CAMBIO EL COSTO A \$ 343,456.23 RECURSO OTROS: EL MONTO DE INVERSIÓN ES DE \$ 343,456.23																			
201	SAN JOSE DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO) / CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD.	286,629.23	0.00	286,629.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2011 / 03-09-2011	100 %	100 %	104 PERSONA	1.00 CASA DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO MMA/CDSM/129-2011
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA II REUNIÓN DEL 24FEB12: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA VIUDA. RECURSO OTROS: EL MONTO DE INVERSIÓN ES DE \$ 286,629.23																			
		<b>630,085.46</b>	<b>0.00</b>	<b>601,488.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,596.81</b>	<b>0.00</b>									

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SQ CASAS DE SALUD, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
9831	ALVAREZ / EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE	200,105.80	0.00	0.00	200,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION	01-12-2011 /	100	100 %	250	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO

	REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRI). A CARGO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.										MUNICIPAL	31-12-2011	%		PERSONA	MOBILIARIO			
	OBSERVACIONES.- CAMBIA SU DENOMINACIÓN: "ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIALES Y EQUIPO PARA REHABILITACIÓN Y CURACIÓN FÍSICA, PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRI)", EN LA XII REUNIÓN DEL 20 DIC 11.																		
9830	MATEHUALA / SUMINISTRO DE REFACCIONES Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF (TRANSPORTE DE PACIENTES Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD).	64,781.36	0.00	0.00	64,781.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	17 PERSONA	1.00 MOBILIARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
	OBSERVACIONES.- CAMBIA SU DENOMINACIÓN EN LA I REUNIÓN DEL 24ENE12 POR: REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOBÚS DEL ASILO DE ANCIANOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF. RECURSO OTROS: REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOBÚS DEL ASILO DE ANCIANOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF. EL COSTO TOTAL ES DE \$ 64781.36																		
12818	MATEHUALA / ADQUISICIÓN Y DONACIÓN DE LENTES PARA POLÍGONOS HÁBITAT. (POLÍGONO 24053, COLONIA ANTORCHISTA).	107,852.00	0.00	0.00	53,926.00	0.00	0.00	53,926.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2011 / 31-10-2011	100 %	100 %	276 PERSONA	276.00 MOBILIARIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. JUANA MARIA VELÁZQUEZ LOREDO.
		<b>372,739.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318,813.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,926.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SQ CASAS DE SALUD, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2443	SANTA CRUZ / SUMINISTRO DE PINTURA, PARA REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	7,915.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2011 / 11-06-2011	100 %	100 %	502 PERSONA	1.00 CASA DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. CARLOS HUGO SLAS HERNÁNDEZ NO. MMA/CDSM/134-2011.
	OBSERVACIONES.- SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA II REUNIÓN DEL 24FEB12. SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ. RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN TOTAL ES DE \$ 7,915.00 ÁREA A PINTAR 543.02 M2.																		
		<b>7,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
247	MATEHUALA / SUELDOS DE LA BRIGADA MEDICA DE SALUD.	593,877.29	0.00	0.00	593,877.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-01-2011 / 30-12-2011	90 %	90 %	4 PERSONA	4.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- BAJA TEMPORAL DEL MEDICO DE LA BRIGADA MEDICA. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 593,877.29																		
		<b>593,877.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>593,877.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:APORTACIONES INSTITUCIONALES Proyecto:APORTACIONES INSTITUCIONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
246	MATEHUALA / APORTACIÓN PARA EL SEGURO POPULAR (APOYO PARA CONSULTAS Y MEDICAMENTO).	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-05-2011 / 30-12-2011	100 %	100 %	2,500 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	RECURSO OTROS: EL MONTO DE LA INVERSIÓN ES DE \$ 1,000,000.00																		
		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:ATENCIÓN A LA SALUD Proyecto:ATENCIÓN A LA SALUD

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
248	MATEHUALA / ACCIONES SOCIALES A TRAVES DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMA "EN MOVIMIENTO, LIGAS MAYORES"	523,690.43	0.00	0.00	523,690.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-05-2011 / 20-12-2011	100 %	100 %	17 PERSONA	6.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- EL PROGRAMA CONSISTE EN BRINDAR APOYO EN ARTICULOS SANITARIOS, MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA BASICA PARA ADULTOS DE LA TERCERA EDAD.																		
249	MATEHUALA / ACCIONES SOCIALES A TRAVES DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA "PROGRAMA PERMANENTE DE SALUD BUCAL"	237,658.89	0.00	0.00	237,658.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-05-2011 / 30-11-2011	100 %	100 %	550 PERSONA	2,520.00 CONSULTA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- EL PROGRAMA CONSISTE EN BRINDAR ATENCION MEDICA EN SALUD BUCAL A LA POBLACION MARGINADA.																		
250	MATEHUALA / ACCIONES SOCIALES A TRAVES DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.- CAMPAÑA " TODOS UNIDOS CONTRA EL CANCER DE MAMA".	477,305.20	0.00	0.00	447,605.20	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2011 / 30-12-2011	100 %	100 %	901 PERSONA	901.00 CONSULTA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
	OBSERVACIONES.- SE REDUJO EL NUMERO DE METAS EN UN CINCUENTA POR CIENTO. MAS POR EL BENEFICIO QUE REPRESENTAN SE SOLICITARA AL CONSEJO, LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2012. RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN TOTAL ES DE \$ 477,305.20																		

12820	MATEHUALA / CAMPANA DE HIGIENE DENTAL EN POLIGONOS HABITAT (POLIGONO 24053, COLONIA ANTORCHISTA).	47,940.00	0.00	0.00	23,970.00	0.00	0.00	23,970.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2011 / 31-10-2012	100 %	100 %	300 PERSONA	300.00 CONSULTA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12821	MATEHUALA / DONACION DE APARATOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN POLIGONOS HABITAT. (POLIGONO 24053, COLONIA ANTORCHISTA).	79,080.00	0.00	0.00	39,540.00	0.00	0.00	39,540.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2011 / 31-10-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	5.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12822	MATEHUALA / ADQUISICION Y DONACION DE LENTES PARA POLIGONOS HABITAT. FRACC. BENITO JUÁREZ, POLIGONO 50924002.	440,107.00	0.00	0.00	223,579.00	0.00	0.00	216,528.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2011 / 31-10-2011	100 %	100 %	592 PERSONA	592.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUANA MA. VELÁZQUEZ LOREDO MMA/CDSM-241-2011.
12823	MATEHUALA / CAMPANA DE HIGIENE DENTAL EN POLIGONOS HABITAT FRACC. BENITO JUÁREZ, POLIGONO 50924002.	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2011 / 31-10-2011	100 %	100 %	200 PERSONA	200.00 CONSULTA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12824	MATEHUALA / DONACION DE APARATOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN POLIGONOS HABITAT. FRACC. BENITO JUÁREZ, POLIGONO 50924002.	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2011 / 31-10-2011	100 %	100 %	5 PERSONA	5.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12825	MATEHUALA / DONACION DE LENTES PROGRAMA HABITAT (FUERA DE POLIGONO).	306,836.00	0.00	0.00	153,418.00	0.00	0.00	153,418.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2011 / 31-10-2011	0 %	0 %	150 PERSONA	150.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12826	MATEHUALA / DONACION DE APARATOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROGRAMA HABITAT (FUERA DE POLIGONO).	152,976.00	0.00	0.00	76,488.00	0.00	0.00	76,488.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2011 / 31-10-2011	100 %	100 %	3 PERSONA	3.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
12827	MATEHUALA / CAMPANA DE HIGIENE DENTAL, PROGRAMA HABITAT. (FUERA DE POLIGONO).	67,096.00	0.00	0.00	33,548.00	0.00	0.00	33,548.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2011 / 31-10-2011	100 %	100 %	100 PERSONA	100.00 CONSULTA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.
		<b>2,482,689.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,834,497.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>618,492.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>									

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
5301	MATEHUALA / SUMINISTRO DE DESFIBRILADOR PARA UNIDAD MÓVIL, TIPO AMBULANCIA.	81,185.50	0.00	0.00	81,185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	26-07-2011 / 15-08-2011	100 %	100 %	70,150 PERSONA	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	OBSERVACIONES.- CAMBIO SU DENOMINACIÓN: "ADQUISICION DE DESFIBRILADOR PORTÁTIL AUTOMATIZADO EXTERNO" PARA UNIDADES MÓVIL TIPO AMBULANCIA DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. XII REUNION DE CONSEJO 20DIC11. RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 81,185.50																			
8621	MATEHUALA / EQUIPAMIENTO DE TALLERES DEL CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR.	223,007.14	0.00	0.00	223,007.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-10-2011 / 30-12-2011	100 %	100 %	470 PERSONA	6.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SISTEMA MUNICIPAL DIF	
	RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES \$ 223007.14																			
		<b>304,192.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,192.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
1794	MATEHUALA / INSTALACION DE AREA COMPLETA DE DOMO CON POLICARBONATO DE 8 MM TRASLUCIDO EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL. INCLUYE REFORZAR ÁREAS CON PERFIL PTR PARA REDUCIR ESPACIOS, SELLADO Y PIJADO.	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	23-05-2011 / 02-08-2011	100 %	100 %	200 PERSONA	1.00 ANEXO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
	RECURSO OTROS: INVERSION DE \$ 28,000.00																			
		<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:OTROS NIVELES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
197	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (BARDA) EN LA ESC. DE ARTES Y OFICIOS .	498,735.33	0.00	478,735.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	CONTRATO	27-07-2011 / 14-10-2011	100 %	100 %	120 ALUMNO	246.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUIS FERNANDO ZAPATA RODRÍGUEZ MMA/CDSM/181-2011.	
	OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 283.21 M.L. DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS PROFRA. MARIA CONCEPCION AGUILAR BLANCO. RECURSO OTROS: EL COSTO DE LA INVERSION ES DE \$ 498,735.33																			



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
		498,735.33	0.00	478,735.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00									
Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREESCOLAR																			
187	ARROYITO DEL AGUA / CONSTRUCCION DE UNA PILA DE AGUA DE 3.0 X 3.0 EN J. N. BENITO JUAREZ.	38,560.00	0.00	34,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.00	0.00	CONTRATO	12-08-2011 / 01-09-2011	100 %	100 %	14 ALUMNO	1.00 ANEXO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. GONZALO PEÑAFLOL MOLINA MMA/CDSM/209-2011.
OBSERVACIONES.- 24OCT11 CAMBIA SU DENOMINACION A: SE CAMBIO LA DENOMINACION EN LA II REUNION DEL 24FEB12.- CONSTRUCCION DE 5000 LT. DE CISTERNA PREFABRICADA EN J.N. BENITO JUAREZ. COMUNIDAD DE ARROYITO DEL AGUA. RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 38,560.00 EL COSTO DISMINUYE DEBIDO A QUE EL PROYECTO ORIGINAL CONTEMPLARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA MISMA QUE SE CAMBIA POR UNA CISTERNA.																			
185	CARBONERA / CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y BARDA EN J.N. FRANCISCO ZARCO.	130,150.69	0.00	121,150.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	CONTRATO	31-03-2011 / 14-05-2011	100 %	100 %	14 ALUMNO	2.00 ANEXO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. MARCO ANTONIO MEDRANO PAZ MMA/CDSM/113-2011.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL NOMBRE EN LA II REUNION DEL 24FEB12.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y BARDA EN J.N. FRANCISCO ZARCO DE LA COMUNIDAD DE CARBONERA. RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 130,150.69																			
179	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS EN COL. MANUEL MORENO TORRES.	101,467.51	0.00	92,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	CONTRATO	31-03-2011 / 27-05-2011	100 %	100 %	53 ALUMNO	320.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. CLAUDIA ARACELI MOLINA RANGEL. MMA/CDSM/018-2011
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA II REUNION DEL 24FEB12.- \$ 101,467.51 CAMBIO DE DENOMINACION A: CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS DE LA COL. MANUEL MORENO TORRES. RECURSO OTROS: EL MONTO DE LA INVERSION ES \$ 101,467.51																			
181	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN JARDIN DE NIÑOS HÉROES POTOSINOS, FRACC. EL GALLO.	9,834.53	0.00	8,851.53	0.00	0.00	0.00	0.00	983.00	0.00	CONTRATO	07-03-2011 / 18-03-2011	100 %	100 %	129 ALUMNO	1.00 ANEXO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
RECURSO OTROS: EL COSTO DE LA INVERSION ES DE \$ 9,834.53																			
183	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE BARDA EN J.N. JOSE VASCONCELOS Y J.N. DOLORES JIMENEZ Y MURO. COL. VISTA HERMOSA.	184,440.00	0.00	165,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,762.00	0.00	CONTRATO	15-06-2011 / 30-07-2011	100 %	100 %	119 ALUMNO	215.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. FATIMA RAQUEL DE LEON HERNÁNDEZ NO. MMA/CDSM/145-2011.
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN J.N. JOSE VASCONCELOS Y J.N. DOLORES JIMENEZ Y MURO. COL. VISTA HERMOSA. RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$ 184,440.00																			
186	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE BANQUETA EN J.N. IGNACIO FONSECA MACIAS. COL. REPUBLICA.	33,115.44	0.00	29,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	CONTRATO	31-03-2011 / 14-05-2011	100 %	100 %	80 ALUMNO	1.00 ANEXO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. MARCO ANTONIO MEDRANO PAZ MMA/CDSM/113-2011.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL NOMBRE EN LA II REUNION DEL 24FEB12.- CONSTRUCCION DE BANQUETA EN J.N. IGNACIO FONSECA MACIAS. RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 33,115.44																			
9682	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.0X8.0 MTS. EN EL JARDÍN DE NIÑOS YOLANDA TORRES CORONADO.	247,549.27	0.00	247,549.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-12-2011 / 10-02-2012	100 %	100 %	30 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. CRISTINO LOPEZ CARRIZALES. NO. MMA/CDSM/370-2011.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA II REUNION DEL CONSEJO \$ 247,549.27																			
9818	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON 41.15 M.L. EN J.N. JOSÉ NAVA SÁNCHEZ UBICADO EN EL FRACC. SAN ANTONIO.	109,809.85	0.00	109,809.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-12-2011 / 30-12-2011	100 %	100 %	25 ALUMNO	41.15 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN FRANCISCO EGUÍA RODRÍGUEZ NO. MMA/CDSM/372-2011
RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 109,809.85																			
11983	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 TIPO I.E.I.F.E. EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS.	254,848.80	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,848.80	CONTRATO	11-10-2011 / 23-11-2011	100 %	100 %	25 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. HERMENEGILDO NERI SANCHEZ NO. MMA/CDSM/338-2011
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA II REUNION DEL 24FEB12.- \$ 254,848.80 RECURSO OTROS: RECURSO DE FEAM.																			
188	PARRITAS / CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS.	75,818.06	0.00	75,818.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2011 / 09-07-2011	100 %	100 %	15 ALUMNO	240.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN FRANCISCO EGUÍA RODRÍGUEZ NO. MMA/CDSM/133-2011
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACION EN LA II REUNION DEL 24FEB12.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE 240 M.L. DE CERCADO EN JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE PARRITAS. RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$ 75,818.06																			
		1,185,594.25	0.00	886,437.45	0.00	0.00	0.00	0.00	44,308.00	254,848.80									

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
190	CARBONERA / SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD DE CARBONERA.	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2011 / 06-05-2011	100 %	100 %	36 ALUMNO	1.00 ANEXO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SR. LORENZO RODRÍGUEZ MEDELLÍN MMA/CDSM/078-2011.
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACION EN LA II REUNION DEL 24FEB12.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA LOCALIDAD CARBONERA. RECURSO OTROS: EL COSTO DE LA INVERSION ES DE \$ 7,980.00																			
191	ENCARNACION DE ABAJO / REHABILITACION DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA RURAL EMILIO CARRANZA.	45,247.49	0.00	45,247.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-11-2011 / 17-12-2011	100 %	100 %	23 ALUMNO	1.00 ANEXO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN FRANCISCO EGUÍA RODRÍGUEZ NO.

	OBSERVACIONES.- CAMBIO DE COSTO EN LA II REUNION DEL 24FEB12.- \$ 45,247.49 CAMBIO DE DENOMINACION EN LA IX REUNION DEL 22SEP11: REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL ESC. PRIMARIA EMILIO CARRANZA. EL AVANCE ES DE 80% Y 0% RESPECTIVAMENTE A LA FECHA 13DIC11 RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 45,247.49																		MMA/CDSM/324-2011.				
182	MATEHUALA / SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO VILLA. COL. LAS CUMBRES.	19,998.00	0.00	19,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-04-2011 / 15-04-2011	100 %	100 %	388 ALUMNO	1.00 ANEXO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SR. LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN. MMA/CDSM/035-2011.
2429	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA PARTE EXTERIOR Y EN LA PARTE INTERIOR, EN ESC. PRIM. CLUB DE LEONES.	135,972.00	0.00	123,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2011 / 30-07-2011	100 %	100 %	30 ALUMNO	467.39 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. CLAUDIA ARACELI MOLINA RANGEL. MMA/CDSM/143-2011
8623	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA ANTONIO TORRES. LOCALIDAD PASTORIZA.	45,429.80	0.00	40,929.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-11-2011 / 17-12-2011	100 %	100 %	32 ALUMNO	19.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN FRANCISCO EGUÍA RODRÍGUEZ NO. MMA/CDSM/324-2011.
9824	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACOS, IMPERMEABILIZACION DE MODULO DE BAÑOS Y REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS, EN LA ESC. PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 2 TURNO VESPERTINO, COLOCACION DE VITROPISO EN LA BIBLIOTECA Y CONSTRUCCION DE ACCESO A BIBLIOTECA EN LA ESC. PRIMARIA BRIGIDA GARCÍA DE JUÁREZ. COL. LA LAGUNITA.	74,493.49	0.00	74,493.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-12-2011 / 02-01-2012	100 %	100 %	480 ALUMNO	48.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. CESAR CORONADO MARTÍNEZ NO. MMA/CDSM/371-2011.
10050	MATEHUALA / COLOCACION DE VITROPISO EN LA BIBLIOTECA Y CONSTRUCCION DE ACCESO A BIBLIOTECA. EN LA ESC. PRIMARIA BRIGIDA GARCÍA DE JUÁREZ. COL. LA LAGUNITA.	59,146.97	0.00	59,146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	480 ALUMNO	69.87 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. CESAR CORONADO MARTÍNEZ NO. MMA/CDSM/371-2011.
11990	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 TIPO I.E.I.F.E. EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PIPILA.	253,562.85	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-10-2011 / 23-11-2011	100 %	100 %	30 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA MMA/CDSM/343-2011.
11994	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 TIPO I.E.I.F.E. EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS.	254,336.60	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-10-2011 / 09-12-2011	100 %	80 %	30 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MANUEL TOBIAS BRIONES NO. MMA/CDSM/336-2011.
12001	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 TIPO IEIFE 1 SANITARIO, 1 CERCO EN LA ESCUELA PRIMARIA MA. DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ.	1,477,018.93	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,018.83	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2011 / 31-12-2011	30 %	30 %	90 ALUMNO	3.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ANA JULIA FLORES HERNÁNDEZ. MMA/CDSM/453-2011
192	SAN FRANCISCO DE CALEROS / CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL	86,750.00	0.00	79,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2011 / 01-09-2011	100 %	100 %	30 ALUMNO	150.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. GONZALO PEÑAFLORES MOLINA NO. MMA/CDSM/209-2011.
	OBSERVACIONES.- CAMBIA SU DENOMINACION EN LA II REUNION DEL 24FEB12.- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA DE 2 M. DE ALTURA Y UNA LONGITUD DE 253 M.L. EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL DE LA COMUNIDAD DE CALEROS. RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 86,750.00 EL PROYECTO ORIGINAL																						
		2,459,936.13	0.00	450,075.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,943.00	1,984,918.08												

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
194	BUENAVISTA / CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA PONCIANO ARRIAGA.	70,039.00	0.00	70,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2011 / 13-08-2011	100 %	100 %	18 ALUMNO	197.64 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	L.E.A.O. JOSSY ARTURO GARCÍA VITE NO. MMA/CDSM/182-2011.
	OBSERVACIONES.- CAMBIA SU DENOMINACION A: CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN ESC. TELESECUNDARIA PONCIANO ARRIAGA DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA. REDUCCION DE METAS YA QUE EN EL LUGAR DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR DICHO PATIO YA EXISTIA UNA EXPLANADA DONDE SE ENCONTRABA																		

UNA AULA DE FIBRA DE VIDRIO LA CUAL FUE RETIRADA. LOS EJIDATARIOS SE LES CONSIDERARA SU APORTACION A TRAVÉS DE MANO DE OBRA YA QUE NIVELARON PARTE DEL AREA DONDE SE EFECTUA LA CONSTRUCCION. RECURSO OTROS: EL COSTO DE LA INVERSIÓN ES DE \$ 70.039.20																				
9677	EL VAQUERO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PATIO CÍVICO DE 12 X 22 M. EN LA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" DE LA LOCALIDAD DEL VAQUERO.	301,997.20	0.00	301,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-12-2011 / 10-02-2012	100 %	100 %	36 ALUMNO	364.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. OSWALDO MARTÍN ALTAMIRANO VARO NO. MMA/CDSM/450-2011.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA II REUNION DEL 24FEB12, \$ 301,997.20 Y LA DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN LA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" DE LA LOCALIDAD DEL VAQUERO.																				
4416	LA JOYA / COLOCACION DE 200 M.L. DE CERCO EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO LOCALIDAD LA JOYA.	68,590.00	0.00	61,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2011 / 01-09-2011	100 %	100 %	23 ALUMNO	200.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. GONZALO PEÑAFLOL MOLINA NO. MMA/CDSM/209-2011.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL NOMBRE EN LA II REUNION DEL 24FEB12.- CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA DE 2 MTS. DE ALTURA Y UNA LONGITUD DE 200 M.L. EN TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 68,590.00																				
193	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE FACHADA EN ESC. SEC. TECNICA NO. 78. COL SAN ISIDRO.	135,597.00	0.00	123,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,546.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2011 / 23-07-2011	100 %	100 %	302 ALUMNO	1.00 ANEXO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN FRANCISCO EGUÍA RODRÍGUEZ NO. MMA/CDSM/144-2011
RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN ES DE \$ 135,596.73																				
199	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESC. SEC. FRANCISCO ZARCO.	228,106.63	0.00	228,106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2011 / 13-08-2011	100 %	100 %	1,250 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. HERMENEGILDO NERI SANCHEZ NO. MMA/CDSM/132-2011
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA II REUNION DEL 24FEB12.- CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA AISLADA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS. TIPO I.E.I.F.E. EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO ZARCO. RECURSO OTROS: EL COSTO DE LA INVERSIÓN ES DE \$ 228,106.63																				
12003	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO RURAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	203,526.41	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,526.31	0.00	CONTRATO	01-12-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	150 ALUMNO	1.00 ANEXO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA ASIGNADA.
RECURSO OTROS: RECURSO DE FEAM.																				
195	SAN ANTONIO DE ZARAGOZA / TERMINACION DE CERCADO EN TELESECUNDARIA MANUEL JOSE OTHON.	59,512.00	0.00	56,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2011 / 09-07-2011	100 %	100 %	12 ALUMNO	194.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN FRANCISCO EGUÍA RODRÍGUEZ NO. MMA/CDSM/113-2011
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA II REUNION DEL 24FEB12.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE 194 M.L. DE CERCADO EN TELESECUNDARIA MANUEL JOSÉ OTHON DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA.																				
196	SAN JOSE DE LOS GUAJES / CONSTRUCCION DE CERCADO DE 300 M.L. EN TELESECUNDARIA MARIANO ARISTA.	93,326.00	0.00	89,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	09-06-2011 / 09-07-2011	100 %	100 %	38 ALUMNO	400.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN FRANCISCO EGUÍA RODRÍGUEZ NO. MMA/CDSM/113-2011
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA II REUNION DEL 24FEB12.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE 300 M.L. DE CERCADO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA MARIANO ARISTA DE SAN JOSE DE LOS GUAJES. SE EFECTUO CORRECCION SOBRE LOS METROS LINEALES DEL CERCADO. REDUCIENDOSE DE 400 M.L. A 300 M.L. RECURSO OTROS: EL MONTO DE LA INVERSIÓN ES DE \$ 93,325.71																				
		<b>1,160,694.24</b>	<b>0.00</b>	<b>930,771.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,396.00</b>	<b>203,526.31</b>										

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:RECONSTRUCCIÓN Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
180	MATEHUALA / RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO.COL OLIVAR DE LAS ANIMAS.	120,942.50	0.00	120,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-12-2011 / 02-01-2012	100 %	100 %	197 ALUMNO	180.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. MARCO ANTONIO MEDRANO PAZ NO. MMA/CDSM/405-2011.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA II REUNION DEL 24FEB12 \$ 120,942.50; SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN: RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS. CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA IX REUNION DEL 22SEP11: REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS. RECURSO OTROS: AMPLIACIÓN DE METAS, AUMENTO EN LA ALTURA DE LA BARDA.APLANADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA.																			
		<b>120,942.50</b>	<b>0.00</b>	<b>120,942.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:OTROS NIVELES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2432	MATEHUALA / REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN (CECATI).	129,066.00	0.00	120,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	CONTRATO	07-07-2011 / 23-07-2011	100 %	100 %	2,000 ALUMNO	448.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA FINCA REAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. NO. MMA/CDS/187-2011
RECURSO OTROS: LA INVERSIÓN TOTAL ES DE 129,066.72																			
7619	MATEHUALA / AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3A ETAPA, FRACC. BENITO JUAREZ.	1,679,582.90	503,617.00	0.00	425,965.90	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2011 / 31-08-2011	100 %	100 %	1,871 ALUMNO	1.00 ANEXO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
		<b>1,808,648.90</b>	<b>503,617.00</b>	<b>120,588.00</b>	<b>425,965.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>8,478.00</b>	<b>0.00</b>									

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
11985	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE 8 AULAS DIDACTICAS IMPERMEABILIZACIÓN DE 525 M2. DE DOS MODULOS DE 4 AULAS), EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROSSEAU.	86,687.41	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,687.31	CONTRATO	07-02-2012 / 09-03-2012	100 %	100 %	240 ALUMNO	525.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. MIGUEL DE LA GARZA ORTIZ NO. MMA/CDSM/452-2011.	
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA II REUNIÓN DEL 24FEB12: IMPERMEABILIZACIÓN DE 8 AULAS DIDACTICAS CON UN TOTAL DE 525 M2. EN J.N. JUAN JACOBO ROSSEAU RECURSO OTROS: RECURSO DE FEAM.																				
11986	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE UN SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS FANNY ANITUA.	44,380.26	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,380.16	CONTRATO	17-11-2011 / 30-12-2011	100 %	100 %	120 ALUMNO	1.00 ANEXO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. GONZALO PEÑAFLOR MOLINA NO. MMA/CDSM/331-2011.	
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA II REUNIÓN DEL 24FEB12.- REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN J.N. FANNY ANITUA. RECURSO OTROS: RECURSO DE FEAM.																				
11987	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE AULAS DIDACTICAS (IMPERMEABILIZACIÓN DE 250 M2) EN JARDÍN DE NIÑOS JEAN PEAGET)	41,279.78	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,279.68	CONTRATO	07-02-2012 / 09-03-2012	100 %	100 %	90 ALUMNO	250.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. MIGUEL DE LA GARZA ORTIZ NO. MMA/CDSM/452-2011.	
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LA II REUNIÓN DEL 24FEB12.- IMPERMEABILIZACIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS CON UN TOTAL DE 250 M2. EN EL JARDIN DE NINOS JEAN PEAGET. RECURSO OTROS: RECURSO DE FEAM.																				
		<b>172,347.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,347.15</b>										

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
189	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. G.B. LASSO DE LA VEGA. ZONA CENTRO.	145,040.00	0.00	131,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,304.00	0.00	CONTRATO	21-04-2011 / 27-05-2011	100 %	100 %	300 ALUMNO	2.00 ANEXO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V. MMA/CDSM/048-2011	
OBSERVACIONES.- CAMBIO DE NOMBRE EN LA II REUNIÓN 24FEB12.- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE PISOS EN ESC. PRIM. LASSO DE LA VEGA.- SE AMPLIARON METAS SE REHABILITARA PARTE DEL PISO DEL PORTICO SE INCLUIRA EL RETIRO DEL MOSAICO EXISTENTE Y COLOCACION DE VITROPISO NUEVO EN UNA AREA DE 50.43 M2. RECURSO OTROS: EL MONTO DE INVERSION ES DE \$ 145,040.49																				
11991	MATEHUALA / REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL IMPERMEABILIZACIÓN DE 270 M2 EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES.	94,905.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,905.00	CONTRATO	07-02-2012 / 09-03-2012	100 %	100 %	360 ALUMNO	270.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN FRANCISCO EGUÍA RODRÍGUEZ NO. MMA/CDSM/451-2011.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA II REUNIÓN DEL 25FEB12 \$ 94,905.00 Y LA DENOMINACIÓN: IMPERMEABILIZACIÓN DE 270 M2. EN EL PLANTEL DE LA ESC. PRIM. NINOS HEROES. RECURSO OTROS: RECURSO DE FEAM.																				
11992	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE 6 AULAS DIDACTICAS IMPERMEABILIZACIÓN DE 450 M2. EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS.	74,229.20	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,229.10	CONTRATO	01-12-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	180 ALUMNO	450.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN FRANCISCO EGUÍA RODRÍGUEZ NO. MMA/CDSM/451-2011.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA II REUNIÓN 24FEB12.- IMPERMEABILIZACIÓN DE 6 AULAS DIDACTICAS CON UN TOTAL DE 450 M2. EN ESC. PRIM. RAFAEL NIETO. Y EL COSTO \$ 74,229.10 RECURSO OTROS: RECURSO DE FEAM.																				
11993	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE 8 AULAS DIDACTICAS IMPERMEABILIZACIÓN DE 810 M2. EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS.	133,612.48	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,612.38	CONTRATO	07-02-2012 / 09-03-2012	100 %	100 %	240 ALUMNO	810.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. MIGUEL DE LA GARZA ORTIZ NO. MMA/CDSM/452-2011.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA II REUNIÓN DEL 24FEB12.- REHABILITACIÓN DE 8 AULAS DIDACTICAS CON UN TOTAL DE 810 M2. EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y EL COSTO \$ 133,612.38 RECURSO OTROS: RECURSO DE FEAM.																				
11995	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE 7 AULAS DIDACTICAS IMPERMEABILIZACIÓN DE 450 M2. MODULO DE 4 AULAS Y 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUCIO SANDOVAL RIVERA.	74,303.50	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,303.40	CONTRATO	07-02-2012 / 09-03-2012	100 %	100 %	210 ALUMNO	450.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN FRANCISCO EGUÍA RODRÍGUEZ NO. MMA/CDSM/451-2011.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO LA DENOMINACIÓN EN LA II REUNIÓN DEL 24FEB12.- IMPERMEABILIZACIÓN DE 7 AULAS DIDACTICAS CON UN TOTAL DE 450 M2 EN ESC. PRIM. LUCIO SANDOVAL RIVERA. RECURSO OTROS: RECURSO DE FEAM																				
		<b>522,090.28</b>	<b>0.00</b>	<b>131,736.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,304.00</b>	<b>377,049.88</b>										

Rubro:INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
9821	MATEHUALA / OBRA EN LA SECUNDARIA FRANCISCO ZARCO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	1,260 ALUMNO	1.00 ESCUELA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SOIEDAD DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. NO. MMA/CDSM/442-2011.	
OBSERVACIONES.- CAMBIA SU DENOMINACION EN LA I REUNION DEL 24ENE12 POR: ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y PISO DE PORTICO ESC. SECUNDARIA FRANCISCO ZARCO UBICADA EN LA ZONA CENTRO. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 50,000.00																				
12002	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE 1 SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ÁNGEL VERAL.	137,300.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,299.90	CONTRATO	17-11-2011 / 30-12-2011	100 %	100 %	280 ALUMNO	1.00 ANEXO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. GONZALO PEÑAFLOR MOLINA NO. MMA/CDSM/331-2011.	
RECURSO OTROS: RECURSO DE FEAM.																				
		<b>187,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,299.90</b>										

Rubro:INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO Proyecto:CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
1626	SANTA CRUZ / SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTILLA DE RIEGO POR GOTEO, PRODUCTORES DEL SISTEMA PRODUCTO CHILE, LOCALIDAD SANTA CRUZ.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2011 / 29-07-2011	100 %	100 %	50 PRODUCTOR	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
RECURSO OTROS: LA INVERSION ES DE \$ 50,000.00																			
		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO Proyecto:REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
8016	MATEHUALA / REPARACIÓN DE BOMBA PARA EL POZO DE LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-10-2011 / 19-10-2011	100 %	100 %	368 PRODUCTOR	1.00 POZO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PERFORACIONES Y EQUIPOS AGUASCALENTES MMA/CDSM/320-2011
9785	PASTORIZA / REPARACIÓN DE BOMBA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PASTORIZA.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	174 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
8613	SAN JOSE DEL PLAN / REPOSICION DE POZO PARA ABREVEDERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PLAN.	110,999.00	0.00	110,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2011 / 30-11-2011	100 %	100 %	121 PRODUCTOR	1.00 POZO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA ASIGNADA
RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 110,999.40																			
3442	SANTA CRUZ / APORTACIÓN PARA REPARACIÓN DE BOMBA DE POZO PARA RIEGO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA "EL CHAUTE" LOC. SANTA CRUZ.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-06-2011 / 25-06-2011	100 %	100 %	502 PRODUCTOR	1.00 POZO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
		168,599.00	0.00	143,599.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
202	MATEHUALA / APORTACION PARA PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2011 / 15-09-2011	100 %	100 %	1,200 PRODUCTOR	8,000.00 HECTÁREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- 24OCT11 CAMBIA SU DENOMINACION A: APORTACION PARA PROGRAMA SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO. CONVENIO CON LA SEDARH. RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 200,000.00 MEDIANTE EL CUAL SE ASEGURAN 8,000 HECTÁREAS DE MAIZ 1200 BENEFICIARIOS.																			
		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
5300	ESTANQUE DE AGUA BUENA / REHABILITACIÓN DE POZOS PARA ABREVEDERO EN LAS LOCALIDADES DE ESTANQUE DE AGUA BUENA, LA CONCEPCIÓN Y BUENAVISTA.	124,120.00	0.00	124,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2011 / 15-10-2011	100 %	100 %	832 PRODUCTOR	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	M.V.Z. HUGO MARTÍNEZ MARTÍNEZ NO. MMA/CDSM/036-2011
OBSERVACIONES.- EL AJUSTE SE DEBIO A REDUCCION DE METAS DEL PROYECTO ORIGINAL. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 124,120.00																			
2464	LA JOYA / REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA ABREVEDERO, EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA.	30,578.00	0.00	30,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2011 / 20-08-2011	100 %	100 %	211 PRODUCTOR	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO. MMA/CDSM/312-2011
OBSERVACIONES.- EL AJUSTE SE DEBIO A REDUCCION DE METAS DEL PROYECTO ORIGINAL. EL RECURSO DERIVADO DE LA REDUCCION SE UTILIZARA PARA SOMETER A VALIDACION EL ALTA DE UNA SEGUNDA OBRA EN ESTA MISMA LOCALIDAD. RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 30,578.01																			
1624	MATEHUALA / APORTACION PARA REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVEDERO, VARIAS LOCALIDADES.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-04-2011 / 31-05-2011	100 %	100 %	1,500 PRODUCTOR	15.00 BORDO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- 24OCT11 CAMBIA SU DENOMINACION A: APORTACION PARA PROGRAMA DE RECONVERSION PRODUCTIVA. CONVENIO CON LA SEDARH. RECURSO OTROS: INVERSION DE \$ 300,000.00 ESTA ACCION PRETENDE APOYAR A UN MAYOR NUMERO DE BENEFICIARIOS QUE LA REHABILITACION DE BORDOS.																			
1631	MATEHUALA / REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS DE ABREVEDERO (POZOS DE BAJO GASTO QUE REQUIEREN DE PAPALOTE PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA (VARIAS LOCALIDADES).	66,480.00	0.00	66,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2011 / 02-08-2011	100 %	100 %	336 PRODUCTOR	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- 24OCT11 CAMBIA SU DENOMINACION A: EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABREVEDERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS GUAJES. RECURSO OTROS: EL COSTO DE LA INVERSION ES DE \$ 66,479.99 EL RECURSO VALIDADO ORIGINALMENTE SE DESAGREGA EN ESTE PROYECTO Y OTRAS DOS ACCIONES DEL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL.																			
8612	MATEHUALA / REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA ABREVEDERO PROCEDENTE DEL OJO DE AGUA NO. 2, HACIA LA	99,141.28	0.00	99,141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	211 PRODUCTOR	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

LOCALIDAD DE LA JOYA.																			
RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 99,141.28																			
	620,319.28	0.00	620,319.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, Subprograma:MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Proyecto:OBRA COMPLEMENTARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
3403	SANTA BRIGIDA / ESTABILIZACION DE TERRENO NATURAL EN RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL, LOCALIDAD SANTA BRIGIDA.	506,824.10	0.00	506,824.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-06-2011 / 15-07-2011	100 %	100 %	400 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO \$ 506,824.10 EN LA II REUNION DEL 24FEB12, CAMBIO DE DENOMINACION: ESTABILIZACION DE TERRENO NATURAL (CELDAS), EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO, EN INSTALACIONES DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL. LOCALIDAD SANTA BRIGIDA. RECURSO OTROS: SE REQUIERE ACARREO DE TIERRA POR ESO SE INCREMENTO EL COSTO.																				
		506,824.10	0.00	506,824.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Programa:SM CONSTRUCCIÓN, Subprograma:PIE DE CASA Proyecto:VIVIENDA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
207	MATEHUALA / APORTACION PARA CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA (PIE DE CASA)	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-05-2011 / 15-11-2011	0 %	0 %	200 PERSONA	50.00 UNIDAD	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
7612	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA	1,635,520.19	627,000.00	807,120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	201,400.00	0.00	CONTRATO	17-06-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	78 PERSONA	19.00 UNIDAD	OBRA	AYUNTAMIENTO	
		2,910,520.19	627,000.00	2,082,120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	201,400.00	0.00									

Rubro:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Proyecto:ESTUFA ECOLÓGICA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
8695	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLÓGICAS.	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-11-2011 / 31-12-2011	0 %	0 %	800 PERSONA	400.00 UNIDAD	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	
RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 1\000,000.00 EN DONDE FEIS APORTARA \$ 500,000.00 Y EL MUNICIPIO RAMO \$ 500,000.00 OBRA CONVENIADA. BENEFICIANDO A VARIAS LOCALIDADES.																				
9812	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLÓGICAS.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2011 / 31-12-2011	0 %	0 %	400 PERSONA	400.00 UNIDAD	OBRA	AYUNTAMIENTO		
OBSERVACIONES.- SE DIO DE BAJA POR ESTAR DUPLICADA CON LA QUE DIO DE ALTA SEDESORE.																				
11354	VARIAS LOCALIDADES / CONSTRUCCION DE 400 ESTUFAS ECOLOGICAS EN 50 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	27-11-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	2,000 PERSONA	400.00 UNIDAD	OBRA	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	JOSE LUIS MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	
		2,000,001.00	500,000.00	1,000,001.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Proyecto:MURO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
9809	VARIAS LOCALIDADES / PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS (ZAPATAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS). EN DIFERENTES LOCALIDADES DE MATEHUALA.	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2011 / 31-12-2011	0 %	0 %	480 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		
RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 260,000.00																				
		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Proyecto:TECHO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
208	MATEHUALA / APORTACION PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	5,000,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	CONTRATO	16-05-2011 / 16-11-2011	0 %	0 %	400 PERSONA	100.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA	
OBSERVACIONES.- SE INCREMENTO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 5000,000.00 \$ 2500,000.00 LO APORTARA FONHAPO Y \$ 2500,000.00 EL MUNICIPIO. RECURSO OTROS: EL COSTO DEL FISM ES DE \$ 2500,000.00																				
		5,000,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00										

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
203	MATEHUALA / NOMINA DE ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,958,877.19	0.00	0.00	12,958,877.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-01-2011 / 30-12-2011	100 %	100 %	150 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- AJUSTES EN LOS AUMENTOS DE NOMINA, PAGOS DE DIAS FESTIVOS, COMPENSACIONES.																			
204	MATEHUALA / PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS A TRAVES DEL SERVICIO OPTIMO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL. (PAGO PROPORCIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)	5,191,750.00	0.00	0.00	5,191,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2011 / 15-12-2011	100 %	100 %	70,150 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- EL RECURSO SE RETUVO PARA LA APLICACIÓN DE AJUSTES DE OBRAS Y ACCIONES CON FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.																			
TOTAL		18,150,627.19	0.00	0.00	18,150,627.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
9814	MATEHUALA / SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.	69,721.80	0.00	0.00	69,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	25 PERSONA	25.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACCION ASIGNADA.
OBSERVACIONES.- CAMBIA SU DENOMINACION: ADQUISICION DE LOTE DE UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. EN LA XII REUNION DEL CONSEJO 20DIC11. RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 69,721.80																			
TOTAL		69,721.80	0.00	0.00	69,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:URBANIZACIÓN MUNICIPAL, Programa:SF PAVIMENTACIÓN \*1, Subprograma:ASFALTO Proyecto:ASFALTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
213	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CAMELIAS. COL. VISTA HERMOSA.	535,574.00	0.00	500,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	CONTRATO	01-03-2011 / 14-04-2011	100 %	100 %	95 PERSONA	1,587.74 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE MARIO ESCALANTE ALMANZA MMA/CDSM-007-2011
RECURSO OTROS: EL MONTO DE INVERSION ES DE \$ 535,573.73																			
214	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE GOBERNADORA, COLONIA PALMA DE ROMERO.	678,848.00	0.00	626,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,779.00	0.00	CONTRATO	01-03-2011 / 14-04-2011	100 %	100 %	160 PERSONA	2,169.04 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA MMA/CDSM-006-2011
OBSERVACIONES.- SE ENCONTRARON REGISTROS Y TUBERIA DE CFE A MUY POCA PROFUNDIDAD PARA LIBRAR DICHA TUBERIA SE REDUCE EL ANCHO DE LA CALLE MODIFICANDO EL AREA A PAVIMENTAR. RECURSO OTROS: EL MONTO DE INVERSION ES DE \$ 678,848.00																			
215	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE CARBONERA. COLONIA PALMA DE ROMERO.	231,535.00	0.00	231,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-02-2011 / 29-03-2011	100 %	100 %	62 PERSONA	734.40 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA MMA/CDSM-002-2011
OBSERVACIONES.- SE ENCONTRARON REGISTROS Y TUBERIA DE CFE A MUY POCA PROFUNDIDAD Y PARA LIBRAR DICHA TUBERIA SE REDUCE EL ANCHO DE LA CALLE MODIFICANDO EL AREA A PAVIMENTAR. RECURSO OTROS: EL MONTO DE INVERSION ES DE \$ 231,535.00																			
216	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA ARAMBERRI. ZONA CENTRO	201,294.00	0.00	191,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	CONTRATO	28-02-2011 / 29-03-2011	100 %	100 %	48 PERSONA	538.69 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SR. VENUSTIANO ALVIZU LÓPEZ MMA/CDSM-003-2011
OBSERVACIONES.- DURANTE LA APERTURA DE CAJON SE OBSERVA QUE EXISTEN DOS POZOS DE VISITA LOS CUALES NO SE TENIAN CONSIDERADOS YA QUE AL MOMENTO DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, NO SE ENCUENTRAN A LA VISTA. RECURSO OTROS: EL MONTO DE LA INVERSION ES DE \$ 201,294.12																			
219	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE PADRE PROA ENTRE CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES Y CAMINO VIEJO A LA PAZ. FRACC. LOS PINOS.	438,711.00	0.00	420,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	CONTRATO	02-03-2011 / 01-04-2011	100 %	97 %	102 PERSONA	1,259.18 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN FRANCISCO HERNANDEZ COLUNGA MMA/CDSM-009-2011
OBSERVACIONES.- SE MODIFICÓ EL PROYECTO DERIVADO DE UNA VISITA POR PARTE DEL JEFE DEL DEPTO. DE PAVIMENTOS EN DONDE SE DECIDE AUMENTAR LA GUARNICIÓN EN EL ENTRONQUE CON LA CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES PARA PROTEGER EL PAVIMENTO. RECURSO OTROS: EL MONTO DE INVERSION ES DE \$ 438,711.02																			
220	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE MANGANA DE CALLE LIENZO CHARRO A CALLE JUAN SARABIA. FRACC. EL GALLO	497,267.00	0.00	486,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	CONTRATO	02-03-2011 / 01-04-2011	100 %	100 %	39 PERSONA	1,485.66 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZALEZ MMA/CDSM-008-2011
RECURSO OTROS: EL MONTO DE INVERSION ES DE \$ 497,267.00																			
221	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA BRASIL ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE BRASIL. COLONIA 22 DE MAYO.	172,503.04	0.00	162,503.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	CONTRATO	27-06-2011 / 11-07-2011	100 %	100 %	38 PERSONA	449.47 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SR. VENUSTIANO ALVIZU LÓPEZ MMA/CDSM/0109-2011
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA II REUNION DEL 24FEB12.- \$ 172,503.04 RECURSO OTROS: EL MONTO DE INVERSION ES DE \$ 172,503.04																			
222	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE DURANGO. COLONIA REPUBLICA.	140,706.00	0.00	127,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,634.00	0.00	CONTRATO	30-03-2011 / 28-04-2011	100 %	100 %	46 PERSONA	412.34 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. VENUSTIANO ALVIZU LOPEZ NO. MMA/CDSM-024-2011
RECURSO OTROS: EL MONTO DE INVERSION ES DE \$140,705.70																			

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

223	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE SAN ANTONIO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE TERAN. COL SAN JOSE.	211,558.00	0.00	211,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2011 / 10-05-2011	100 %	100 %	87 PERSONA	601.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. ANA JULIA FLORES HERNÁNDEZ. MMA/CDSM/038-2011
RECURSO OTROS: EL MONTO DE INVERSION ES DE \$ 211,558.32																							
224	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLES TAMAULIPAS ENTRE PROL. MATAMOROS SUR Y CALLE SIN NOMBRE Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE AGUASCALIENTES, COL. REPÚBLICA.	242,558.00	0.00	242,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2011 / 28-04-2011	100 %	100 %	24 PERSONA	776.26 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JOSE GUADALUPE MARTINEZ AVILA NO. MMA/CDSM-026-2011
RECURSO OTROS: EL MONTO DE LA INVERSION ES DE \$ 242,558.00																							
230	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE LIENZO CHARRO, ENTRE CALLE DR. ANTONIO GONZALEZ Y CALLE ROBLES. FRACC. EL GALLO.	222,346.00	0.00	206,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-02-2011 / 29-03-2011	100 %	100 %	61 PERSONA	637.99 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA MMA/CDSM-004-2011
RECURSO OTROS: EL MONTO DE LA INVERSION ES DE \$ 222,345.88																							
231	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE MARIA L. CASTILLO ENTRE CALLE TERAN Y CALLE BLAS TORRES MARTINEZ. FRACC. EL BOSQUE.	154,749.00	0.00	146,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2011 / 10-05-2011	100 %	100 %	41 PERSONA	437.62 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SR. VENUSTIANO ALVIZU LÓPEZ MMA/CDSM/049-2011.
RECURSO OTROS: EL MONTO DE LA INVERSION ES DE \$ 154,748.79																							
233	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE RIO JORDAN ENTRE CALLE FILOMENO MATA Y CALLE RAFAEL NAJERA. COL. LAS CUMBRES.	176,966.00	0.00	167,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2011 / 28-04-2011	100 %	100 %	47 PERSONA	526.37 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ MMA/CDSM/025-2011
RECURSO OTROS: EL MONTO DE LA INVERSION ES DE \$ 176,965.84																							
1809	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE JESUS CASTILLO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE RAFAEL NAJERA, COLONIA SAN MIGUELITO.	61,964.16	0.00	61,964.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2011 / 23-05-2011	100 %	100 %	30 PERSONA	156.90 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JOSE RAMON DE JESÚS VILLANUEVA NO. MMA/CDSM/108-2011
OBSERVACIONES.- SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA II REUNIÓN DEL 24FEB12.- \$ 61,964.16 ADJ. DIR NO. MMA/CDSM/PAV/AD-050-2011 RECURSO OTROS: COSTO DE LA INVERSIÓN \$ 61,964.16																							
3399	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE NOGALES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA AL SACRAMENTO.	762,158.20	0.00	762,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2011 / 17-08-2011	100 %	100 %	125 PERSONA	2,402.76 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SR. VENUSTIANO ALVIZU LÓPEZ MMA/CDSM/166-2011
OBSERVACIONES.- SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA II REUNIÓN DEL 24FEB12.- 762,158.20 RECURSO OTROS: LA INVERSION TOTAL ES DE \$ 762,158.20																							
3400	MATEHUALA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIANO VÁZQUEZ TRAMO SCT A CALLE ÁNGEL VERAL.	498,224.61	0.00	498,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2011 / 14-10-2011	100 %	100 %	182 PERSONA	1,524.15 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROMOTORA DE PROYECTOS Y EDIFICACIONES CHAVEZ MMA/CDSM/140-2011
OBSERVACIONES.- SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA II REUNIÓN DEL 24FEB12.- \$ 498,224.61																							
5299	MATEHUALA / OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO 2011. SEGUNDA REASIGNACIÓN.	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-07-2011 / 31-12-2011	0 %	0 %	70,150 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SE DIÓ DE BAJA.
7510	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE MORELIA CON ASFALTO ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE LEON	401,492.24	100,373.00	96,823.24	0.00	0.00	0.00	200,746.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2011 / 30-06-2011	100 %	100 %	198 PERSONA	1,164.28 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
7511	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE TABASCO CON ASFALTO. ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE HERMOSILLO	167,259.67	41,614.00	36,917.67	0.00	0.00	0.00	83,228.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2011 / 30-06-2011	100 %	100 %	146 PERSONA	377.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
7516	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE TERCERA PRIV. COAHUILA CON ASFALTO	174,385.72	43,158.00	44,910.72	0.00	0.00	0.00	86,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2011 / 30-06-2011	100 %	100 %	73 PERSONA	372.72 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
7517	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE TLAXCALA CON ASFALTO. ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SONORA	737,269.32	182,633.00	174,440.32	0.00	0.00	0.00	365,266.00	14,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	314 PERSONA	1,677.19 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
7518	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE SONORA CON ASFALTO ENTRE CALLE TLAXCALA E IRAPUATO	1,037,164.75	328,672.00	353,293.75	0.00	0.00	0.00	355,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	443 PERSONA	2,321.92 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
7519	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE EUCALIPTOS CON ASFALTO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE SABINOS	391,080.03	147,081.00	134,308.03	0.00	0.00	0.00	109,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2011 / 30-06-2011	100 %	100 %	168 PERSONA	951.57 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
7520	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE EUCALIPTOS CON ASFALTO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NARANJOS	363,240.58	134,957.00	128,283.58	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2011 / 30-06-2011	100 %	100 %	166 PERSONA	706.73 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
7521	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS CON ASFALTO ENTRE CALLE ANTONIO SALANUEVA Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ	518,265.19	125,234.00	142,562.19	0.00	0.00	0.00	250,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	215 PERSONA	1,040.25 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	



7522	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE OLIVOS CON ASFALTO ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE JUAN SARABIA	1,408,579.78	358,982.00	443,391.78	0.00	0.00	0.00	606,206.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2011 / 31-07-2011	100 %	100 %	593 PERSONA	3,337.85 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
8055	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE RIO JORDAN ENTRE CALLE FILOMENO MATA Y CALLE JUSTO SIERRA. COLONIA LAS CUMBRES.	179,171.77	0.00	179,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2011 / 01-11-2011	100 %	100 %	50 PERSONA	505.01 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JOSE MARIO ESCALANTE ALMANZA NO. MMA/CDSM/296-2011
RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 179,171.77																			
9678	MATEHUALA / REENCARPETAMIENTO DE ACCESOS A CARRETERA 57 EN LAS CALLE MARIANO VÁZQUEZ, INSURGENTES Y GUERRERO.	696,951.50	0.00	696,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-11-2011 / 31-01-2012	100 %	100 %	70,150 PERSONA	3,092.96 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JOSE MARIO ESCALANTE ALMANZA NO. MMA/CDSM/372-2011
OBSERVACIONES.- \$ 696,951.50 RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 696,951.50																			
9680	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLES: SALTILLO ENTRE CALLE TORREÓN Y CALLE MONTERREY; CALLE SAN ROBERTO ENTRE CALLE TORREÓN Y CALLE MONTERREY Y CALLE MONTERREY ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE SAN ROBERTO. COL. EL PINEÑO.	399,522.43	0.00	399,522.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-11-2011 / 31-01-2012	100 %	100 %	150 PERSONA	1,164.86 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN JOSE GARAY MENDOZA NO. MMA/CDSM/350-2011.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA II REUNION DEL 24FEB12 \$ 399,522.43 RECURSO OTROS: \$ 399,522.43																			
9788	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE PASAJE VESUBIO ENTRE CALLE MONTE MICHEL Y CALLE MONTE SINÁI, FRACC. COLINAS DE LA PAZ.	361,756.56	0.00	361,756.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-12-2011 / 02-01-2012	100 %	100 %	150 PERSONA	1,471.74 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ. NO. MMA/CDSM/351-2011.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA II REUNION DEL 24FEB12 \$ 361,756.56 RECURSO OTROS: COSTO TOTAL \$ 361,756.56																			
9805	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE SAN JUDAS TADEO, ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE TERÁN.	263,897.98	0.00	263,897.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-12-2011 / 02-01-2012	100 %	100 %	185 PERSONA	695.58 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. VENUSTIANO ALVIZU LÓPEZ. NO. MMA/CDSM/352-2011.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA II REUNION DEL 24FEB12 \$ 263,897.98 RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 263,897.98																			
9807	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE TECUALA. COL. ELECTRICISTAS.	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	42 PERSONA	48.99 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OBRA ASIGNADA.
RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 42,100.00																			
10623	MATEHUALA / PAVIMENTACION DE CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE PROL. MATAMOROS SUR.	82,592.00	0.00	82,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-12-2011 / 02-01-2012	100 %	100 %	19 PERSONA	239.81 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. MARIO ESCALANTE ALMANZA NO. MMA/CDSM/428-2011.
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA II REUNION DEL 24FEB12.- \$ 82,592.00 RECURSO OTROS: EL COSTO TOTAL ES DE \$ 82,592.00																			
<b>12,451,693.53 1,462,704.00 8,623,773.53 1.00 0.00 0.00 2,157,122.00 208,093.00 0.00</b>																			

Rubro:URBANIZACIÓN MUNICIPAL, Programa:SE URBANIZACIÓN \*1, Subprograma:CALLES Proyecto:CONSTRUCCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
8060	MATEHUALA / CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, GUARNICIÓN Y PAVIMENTO EN CALLE JACARANDAS. COL. BUSTAMANTE.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2011 / 31-12-2011	100 %	100 %	155 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
<b>45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</b>																			

Rubro:URBANIZACIÓN MUNICIPAL, Programa:SE URBANIZACIÓN \*1, Subprograma:CALLES Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
211	MATEHUALA / REHABILITACION DE CALLES SIN REVESTIR EN LA ZONA URBANA.	395,710.95	0.00	395,710.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-02-2011 / 15-12-2011	100 %	100 %	70,150 PERSONA	50,619.10 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA
OBSERVACIONES.- SUM. DE 150 SERVICIOS DE CARGA DE AGUA GORDA EN CALLES EN MALAS CONDICIONES. MMA/CDSM/011-2011. EL AVANCE ES DE 70% Y 72% SE INCREMENTO EL RECURSO. SE CAMBIO EL COSTO EN LA II REUNION DEL 24FEB12 \$ 395,710.95 RECURSO OTROS: SE HA INCREMENTADO EL NUMERO DE SOLICITUDES. EL COSTO TOTAL \$ 395,710.95																			
212	MATEHUALA / SUMINISTRO DE 350 TONELADAS A GRANEL DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO.	564,340.00	0.00	564,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2011 / 29-04-2011	100 %	100 %	2,500 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	NG. DIBILDOX MMA/CDSM/019 Y 023-2011.
RECURSO OTROS: EL COSTO DE LA INVERSION ES DE \$ 564,340.00																			
8018	MATEHUALA / SUMINISTRO DE 190 TONELADAS A GRANEL DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-10-2011 / 05-11-2011	0 %	0 %	70,150 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- (GRANEL) MATERIAL PARA EL BACHEO REQUERIDO EN CALLES Y CAMINOS.																			

		1,260,050.95	0.00	1,260,050.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
--	--	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:URBANIZACIÓN MUNICIPAL, Programa:SE URBANIZACIÓN \*1, Subprograma:GUARNICIONES Y BANQUETAS Proyecto:BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
9803	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GOBERNADORA Y CARBONERA. COLONIA PALMA DE ROMERO.	242,668.75	0.00	242,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-12-2011 / 02-01-2012	100 %	100 %	145 PERSONA	614.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA. NO. MMA/CDS/353-2011.	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA II REUNION DEL 24FEB12 \$ 242,668.75 RECURSO OTROS: ES COSTO TOTAL ES DE \$ 242,668.75																				
		242,668.75	0.00	242,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:URBANIZACIÓN MUNICIPAL, Programa:SE URBANIZACIÓN \*1, Subprograma:GUARNICIONES Y BANQUETAS Proyecto:GUARNICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
1815	MATEHUALA / CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE TANQUE COLORADO ENTRE CALLE MANZANILLA Y CALLE MAGNOLIAS. COLONIA PALMA DE ROMERO.	12,891.66	0.00	12,891.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-03-2011 / 13-04-2011	100 %	100 %	45 PERSONA	71.70 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA. NO. MMA/CDSM-027-2011	
OBSERVACIONES.- SE CAMBIO EL COSTO EN LA II REUNION DEL 24FEB12 \$ 12,891.66 RECURSO OTROS: EL COSTO DE LA INVERSION ES DE \$ 12,891.66																				
		12,891.66	0.00	12,891.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

### RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
AGUA POTABLE	3,767,874.99	0.00	2,182,755.99	1,566,595.00	0.00	0.00	0.00	18,524.00	0.00
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	3,269,171.42	483,837.65	1,658,170.20	0.00	0.00	0.00	1,075,500.57	51,663.00	0.00
CAMINOS RURALES	4,857,336.20	1,000,000.00	1,857,336.20	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
DEPORTES	89,294.00	0.00	0.00	89,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	673,049.90	0.00	673,049.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	5,507,361.23	1,244,976.65	3,024,361.89	0.00	0.00	1,190,102.69	0.00	47,920.00	0.00
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,586,625.18	0.00	0.00	12,347,093.68	0.00	0.00	5,239,531.50	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	2,173,308.62	0.00	1,015,171.89	1,158,136.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	6,072,655.07	0.00	1,290,559.65	4,051,380.61	0.00	0.00	672,418.00	58,296.81	0.00
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	8,116,289.08	503,617.00	3,169,287.06	425,965.90	0.00	0.00	750,000.00	137,429.00	3,129,990.12
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	1,038,918.28	0.00	1,013,918.28	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	506,824.10	0.00	506,824.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	10,170,521.19	1,127,000.00	5,842,121.19	0.00	500,000.00	0.00	0.00	201,400.00	2,500,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	18,220,348.99	0.00	0.00	18,220,348.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	14,012,304.89	1,462,704.00	10,184,384.89	1.00	0.00	0.00	2,157,122.00	208,093.00	0.00
	<b>96,111,883.14</b>	<b>5,822,135.30</b>	<b>32,467,941.24</b>	<b>37,883,815.91</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,190,102.69</b>	<b>10,894,572.07</b>	<b>1,723,325.81</b>	<b>5,629,990.12</b>

Techo FISM: 33,959,996.00  
Techo FFM: 38,623,257.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL