

## INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

### RUBRO PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS



Ilustración 1 .- Plaza del Maestro



Ilustración 3 .- Plaza del Maestro



Ilustración 2.- Auditoria Superior del Estado



Ilustración 4.- Comité Parque Álvaro Obregón



- A través del correcto ejercicio y la gestión en este mes de noviembre del 2014 en cuanto al fortalecimiento de los municipios en coordinación con el Departamento de Proyectos y con la Delegación de la SEDATU del estado se dio seguimiento a la ejecución de obras en la modalidad de Mejoramiento Físico de los espacios públicos y Contraloría Social:
- Plaza del Maestro, Consolidación de la Rehabilitación ejercida en el 2013. Con un Avance de obra del 68% físico. Y por la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí se realizó una visita de última revisión de los trabajos 2013.
- Parque Álvaro Obregón, Rehabilitación en el área de las canchas multideportivas o de basquetbol, abarcando las jardineras que se encuentran alrededor de esta. Con un Avance de obra del 36% físico. Y reunión informativa de seguimiento con el comité comunitario y de contraloría social de la obra Rehabilitación Parque Álvaro Obregón, en cuanto a cambio de lo autorizado a lo que se licitó y se está ejecutando. Recaudando peticiones de alumbrado para el área que se está trabajando.

**TABLA 1 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN PARA ESTE EJERCICIO FISCAL.**

ACCIÓN (obras)	RESULTADOS	ESPECIFICACIÓN	LOCALIZACIÓN	BENEFICIADOS	FINANCIAMIENTO	COSTO DE LA ACCIÓN
CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO	Plaza deportiva con 2,270m2.	Cerca Perimetral, Techumbre e Iluminación en áreas deportivas.	Col. Forestal, en la Cabecera Municipal Matehuala, S.L.P.	3948 personas	Federal: \$750,000.00 Municipal: \$768,696.13	\$ 1,518,696.13
REHABILITACIÓN DEL PARQUE ÁLVARO OBREGÓN	Intervención en el área de las canchas de basquetbol.	Área permeable, verde, reforestación, techumbre, rampa para personas con discapacidad, rotulación, pintura, botes separadores de basura, murete, placa y señalización.	Col. Centro, en la Cabecera Municipal Matehuala, S.L.P.	3005 personas	Federal: \$1,276,014.00 Municipal: \$1,001,783.17	\$ 2,277,799.17

**TABLA 2.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN**

ACTIVIDADES	CONCEPTO	COMENTARIO
MEMORIA FOTOGRÁFICA	PROCESAMIENTO DE FOTOS DEL DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, TANTO PARA EL EXPEDIENTE UNITARIO COMO EN LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA POR PARTE DE LA FEDERACIÓN EL SIIPSO Y LA BEOP.	RECIBIDAS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.
BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PUBLICA	BITÁCORA ELECTRÓNICA EN EL SISTEMA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: CONTINUIDAD EN CAPTURA Y FIRMAS EN SISTEMA. BITÁCORA TRADICIONAL: CONTINUIDAD EN LLENADO, REVISIÓN Y FIRMAS.	BAJO LA SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.
IDENTIDAD INSTITUCIONAL	MAMPARAS, INICIO DE TRAMITE DE PAGO,	MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA QUE DEBE SER COLOCADA EN EL LUGAR DE LA OBRA.

ACTIVIDADES	CONCEPTO	COMENTARIO
FICHAS INFORMATIVAS	ELABORACIÓN DE FICHAS INFORMATIVAS PARA INFORMES DE OTROS DEPARTAMENTOS DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN.	CON INFORMACIÓN BÁSICA COMO: IMPORTES EN APORTACIONES, BENEFICIARIOS, UBICACIÓN, METAS A REALIZAR, ETC.
PROYECTO EJECUTIVO	RECEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE ÁLVARO OBREGÓN PARA SU REVISIÓN, ADECUACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE DETALLES CONSTRUCTIVOS PENDIENTES E INFORMACIÓN COMO CATALOGO DE CONCEPTOS Y NÚMEROS GENERADORES, DE LA ETAPA DE MODIFICACIÓN PARA PROCEDER A LA SIGUIENTE ETAPA DE PROGRAMACIÓN DE ESTIMACIONES Y ESCALATORIAS PARA FINQUITOS PRELIMINARES DE LOS TRABAJOS, DICTÁMENES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS, PARA LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS POR RECURSO.	SE DEBE DE CONSIDERAR FORMATOS DE ESTA INSTANCIA, CON CARACTERES LEGIBLES Y PARA RUBRICAS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN POR PARTE DE LA DELEGACIÓN .
REPORTES DE SEGUIMIENTO	<p>PARA LA SEDATU: ENVÍO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL REPORTE SEMANAL ESTABLECIDO DE CADA JUEVES, Y AL CIERRE DEL MES EN CURSO EN EL SIIPSO.</p> <p>INTERNO 1.- REPORTE SE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, DERIVADO A LA ASIGNACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO ESTABLECIÉNDOSE MENSUAL, CON LA MISMA INFORMACIÓN DE LA SEDATU.</p> <p>INTERNO 2.- REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL EN EL RUBRO PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.</p> <p>ASÍ COMO ENTREGA DE INFORMACIÓN EN DIGITAL A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL.</p>	<p>REPORTANDO AVANCE FÍSICO, Y ADJUNTO UN REPORTE FOTOGRÁFICO COMO EVIDENCIA GRÁFICA, EN DIFERENTES FORMATOS.</p> <p>CUANDO SE SUBE FOTOGRAFÍAS A LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO COMO EL SIIPSO ES LENTO EL PROCESO DERIVADO A QUE ES UTILIZADO A NIVEL NACIONAL, Y TIENE LIMITE DE CARGA DE KB POR FOTO, DE AHÍ LA IMPORTANCIA DEL PROCESAMIENTO DE FOTOGRAFÍAS, TENIENDO DOS RESPALDOS UNO DE ALTA RESOLUCIÓN Y EL OTRO QUE ES DE DE MEDIA RESOLUCIÓN.</p>
EXPEDIENTE UNITARIO	<p>PREPARACIÓN DE LOS RECOPIADORES Y RELACIONES DE CONTENIDOS DE LAS OBRAS DE ACUERDO A SU AVANCE SE REPORTA:</p> <p>PLAZA DEL MAESTRO.- SEGUIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA.</p> <p>PARQUE ÁLVARO OBREGÓN.- INICIO DE SU CONFORMACIÓN Y ARCHIVADO DE LA INFORMACIÓN EN DOCUMENTO GENERADA AL MOMENTO.</p>	EN ESTA ACTIVIDAD QUE ABARCA EL ARCHIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN REGISTRADA EN LAS "ACTIVIDADES" MENCIONADAS DETRÁS DE ESTA Y LAS SIGUIENTES.

ACTIVIDADES	CONCEPTO	COMENTARIO
COMITÉS COMUNITARIOS	SEGUIMIENTO DE SONDEO DE INFORMACIÓN.	COMUNICACIÓN CON LOS COMITÉS DE MANERA CONTINUA, SIN MANIFIESTO DE IRREGULARIDADES AL CIERRE DEL MES.
APOYO ADMINISTRATIVO EN SEGUIMIENTO DE OBRAS	<p>PLAZA DEL MAESTRO: SONDEO DE PAGOS EN PRESIDENCIA DEL CONTRATISTA DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN, Y ELABORACIÓN DE LOS REPORTES DE LA RESIDENCIA DE OBRA, VISITAS FÍSICAS.</p> <p>PARQUE ÁLVARO OBREGÓN: SONDEO DE PAGOS EN PRESIDENCIA DEL CONTRATISTA DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN, Y ELABORACIÓN DE LOS REPORTES DE LA RESIDENCIA DE OBRA, VISITAS FÍSICAS.</p>	NINGUNA
AUDITORIAS	REFERIRME AL PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL INFORME FINAL DE AUDITORIA DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2013 FINANCIERAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL RECURSO EN CONJUNTO PROVENIENTES DEL RAMO 33 MUNICIPIO Y DEL RAMO 15 SEDATU, RECIBIDAS A TRAVÉS DEL OFICIO NÚMERO ASE-AL-CL-3047/2014 CON FECHA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, EMITIDO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ, SE REALIZO LA VISITA SOLICITADA PARA QUE CONSTATARA LOS CONCEPTOS SI EJECUTADOS PAGADOS EN OBRA.	DESAHOGO COMPLETADO
APOYO A OTRO DEPARTAMENTOS Y/O INSTANCIAS.	SECRETARIA PARTICULAR.- IMPRESIÓN DE 2 PLANOS DE LA CIUDAD DE MATEHUALA UNO GENERAL EN 90X60CM Y OTRO CON LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS 2014 EN 120X90CM.	APOYO INTER INSTANCIAS MUNICIPALES E INTERNO.